

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_31 MES_12_AÑO 2019

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %						
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	119362	MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, COL. MIRAMAR	LA CRUZ	FISM-TM-001-2019	100%	29/05/19 15/07/19	386,972.95			386,972.95						386,972.95			386,972.95							170	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	119243	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA AGUILUZ	EL SALADO	FISM-TM-002-2019	100%	29/05/19 15/07/19	261,665.67			261,665.67						261,665.67			261,665.67								1310	100	
07-INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119022	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MODULO DE DOS AULAS EN ESC. SECUNDARIA BRUNO JUAREZ	ELOTA	FISM-TM-006-19	100%	15/06/19 02/08/19	461,692.17			461,692.17						461,692.17			461,692.17								794	100	
07-INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119022	MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADRERO	CEUTA	FISM-TM-003-19	100%	27/05/19 30/07/19	376,368.78			376,368.78						376,368.78			376,368.78								1208	100	
07-INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119087	MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS DR. ROBERTO AGUILAR PICO	LA CRUZ	FISM-TM-005-19	100%	03/06/19 01/07/19	427,178.06			427,178.06						427,178.06			427,178.06								141	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119305	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME	CELESTINO GACCA	FISM-TM-007-19	100%	08/07/19 13/09/19	326,013.08			326,013.08						326,013.08			326,013.08								34	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119285	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME	EIDO CULIACAN	FISM-TM-008-19	100%	08/07/19 13/09/19	202,334.42			202,334.42						202,334.42			202,334.42								39	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119274	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	ROSENDO NIEBLAS	FISM-TM-009-19	100%	08/07/19 13/09/19	60,634.29			60,634.29						60,634.29			60,634.29								7	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119290	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME	TANQUES	FISM-TM-010-19	100%	08/07/19 13/09/19	190,975.79			190,975.79						190,975.79			190,975.79								25	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	162342	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME	SANTA FE	FISM-TM-011-19	100%	08/07/19 13/09/19	34,785.34			34,785.34						34,785.34			34,785.34								10	100	
SUMA DE LA HOJA								2,728,620.55	0.00	0.00	2,728,620.55	0.00	0.00	2,728,620.55	0.00	0.00	2,728,620.55	0.00	0.00	2,728,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	100

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANNI ESCOBAR MANDUAREZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HECTOR LÓPEZ COTA



Hector Lopez



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_31 MES_12_AÑO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS					
02-ALCANTARILLADO	02-CONSTRUCCION	119511	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	CASAS GRANDES	JAPAME	100%	01/08/2019 - 28/11/19	6,287,420.52		1,729,040.65	4,558,379.87					6,287,420.52		1,729,040.65	4,558,379.87									162	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223205	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	VIDA CAMPESINA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	08/07/19 - 13/09/19	150,000.00		100,000.00	40,000.00				150,000.00		100,000.00	40,000.00										20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223187	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	SANTA FE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	08/07/19 - 13/09/19	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000	75,000.00		50,000.00	20,000.00										8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223187	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	SAN JOSE DE CONTIACA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 - 31/12/19	150,000.00		100,000.00	40,000.00			10,000	150,000.00		100,000.00	40,000.00										20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	269010	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	CASAS GRANDES	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 - 31/12/19	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000	75,000.00		50,000.00	20,000.00										8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223172	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	PUEBLO PIDER (ARROTOS)	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 - 31/12/19	150,000.00		100,000.00	40,000.00			10,000	150,000.00		100,000.00	40,000.00										20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223151	CONSTRUCCION DE SES CUARTOS DORMITORIOS	PUEBLO NUEVO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 - 31/12/19	450,000.00		300,000.00	120,000.00			30,000	450,000.00		300,000.00	120,000.00										60	100			
SUMA DE LA HON								7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,838,379.87	0.00	0.00	70,000.00	7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,838,379.87	70,000.00	0.00	0.00											
TOTAL								7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,838,379.87	0.00	0.00	70,000.00	7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,838,379.87	70,000.00	0.00	0.00											

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANUAREZ
 EL TESORERO MUNICIPAL 
 LCP JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES - MANALOJA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA
 Hechos Espe Lopez
 3 de 7

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 31 MES 12 AÑO 2019

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTIA
 ZONA MEDIA
 RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA							METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO			
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES			ALCANZADAS		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223138	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS	POTRERILLOS DEL NOROITE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	375,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	LOTES	5.00	45	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223132	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	PORTEZUELO DE ARRIBA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	LOTES	1.00	8	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223120	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	LOS MECATTES	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	LOTES	2.00	20	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223113	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	LOS LEONIS	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	LOTES	1.00	8	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222951	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS	LA CRUZ	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	675,000.00	0.00	450,000.00	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	450,000.00	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	LOTES	9.00	90	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222786	CONSTRUCCION DE DOS CUARTO DORMITORIO	GRANJAS DEL NOROITE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	LOTES	2.00	20	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222743	CONSTRUCCION DE DOS CUARTO DORMITORIO	EL SALADO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	LOTES	2.00	20	100		
SUMA DE LA HOJA								1,650,000.00	0.00	1,100,000.00	440,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,100,000.00	440,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00						
TOTAL								1,650,000.00	0.00	1,100,000.00	440,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,100,000.00	440,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRAZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. JOSÉ RODOLFO SALCADO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

Hector Lopez

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_31 MES_12 AÑO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO	
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222659	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO	CASAS VIEJAS	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	LOTE	1.00	1.00	8	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222611	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO	EL SALADITO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	LOTE	1.00	1.00	8	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222568	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	EL ROBLE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	LOTE	2.00	2.00	20	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222525	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	EL BOUILLO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	LOTE	2.00	2.00	20	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222481	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS	EJIDO CUIACAN	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	225,000.00	150,000.00	60,000.00	15,000.00	225,000.00	150,000.00	60,000.00	15,000.00	225,000.00	150,000.00	60,000.00	15,000.00	LOTE	3.00	3.00	30	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222404	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	CELESTINO GACCA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	LOTE	1.00	1.00	8	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222358	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	ABOCHO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	LOTE	1.00	1.00	8	100	
SUMA DE LA HOJA								825,000.00	0.00	550,000.00	220,000.00	0.00	825,000.00	550,000.00	220,000.00	55,000.00	825,000.00	550,000.00	220,000.00	55,000.00					
TOTAL								825,000.00	0.00	550,000.00	220,000.00	0.00	825,000.00	550,000.00	220,000.00	55,000.00	825,000.00	550,000.00	220,000.00	55,000.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANDABAREZ
 EL TESORERO MUNICIPAL LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

Hector Lopez Cota
 5 de 7

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 31 MES 12 AÑO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222315	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	ALTA ROSA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2.00	20.00	20.00	100	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222112	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	BOSCO SO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	8.00	8.00	100	100		
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	161976	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENSION MONOFASICA (1F-2F) A (3F-4F) Y SUBSTACION SECTOR POLIDEPENDIENTE, COL. MONTEBELLO	LA CRUZ	FISM-TM-013-2019	100%	15/08/19 27/09/19	704,989.83	0.00	704,989.83	704,989.83	0.00	704,989.83	0.00	704,989.83	704,989.83	0.00	704,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	85.00	100	100			
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	161798	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR 1	PUEBLO HIERABONITOS	FISM-TM-018-2019	100%	08/11/19 18/12/19	512,102.35	0.00	512,102.35	512,102.35	0.00	512,102.35	0.00	512,102.35	512,102.35	0.00	512,102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	573	100	100			
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	229553	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COL. BOGOTES SECTOR 1.	LA CRUZ	FISM-TM-022-2019	100%	18/11/19 20/12/19	293,836.75	0.00	293,836.75	293,836.75	0.00	293,836.75	0.00	293,836.75	293,836.75	0.00	293,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	101	100	100			
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	162035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC.	EL SAIMBAL	FISM-TM-015-2019	100%	14/10/19 14/11/19	130,152.26	0.00	130,152.26	130,152.26	0.00	130,152.26	0.00	130,152.26	130,152.26	0.00	130,152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	110	100	100			
07- INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119261	CONST. DE SERV. SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO	TANQUES	FISM-TM-018-2019	100%	14/10/19 30/11/19	261,754.30	0.00	261,754.30	261,754.30	0.00	261,754.30	0.00	261,754.30	261,754.30	0.00	261,754.30	0.00	0.00	0.00	M2	31.50	1552	100	100			
SUMA DE LA HOJA								2,127,835.49	0.00	1,500,000.00	1,962,835.49	0.00	15,000.00	2,127,835.49	0.00	1,500,000.00	1,962,835.49	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL								2,127,835.49	0.00	1,500,000.00	1,962,835.49	0.00	15,000.00	2,127,835.49	0.00	1,500,000.00	1,962,835.49	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANNI ESCOBAR TAMAYO ARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. JOSÉ RODOLFO SANCHEZ FELIX

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ELOTA LA CRUZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

6 de 7

