

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SUR 16, ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA: **C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ.**

UBICACIÓN: ELOTA, SINALOA.
CONTRATO N°: HAE-001-CP-2019
INICIO PROGRAMA: 14 DE JUNIO DEL 2019
TERMINACION PROGRAMA: 31 DE JULIO DEL 2019
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2022723 \$ 445,933.75
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2022724 \$ 109,835.90

R.F.C. AUNE710711RDS

INICIO REAL: 14 DE JUNIO DEL 2019
TERMINACIÓN REAL: 30 DE JULIO DEL 2019
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO:

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: "ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SUR 16, ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTC C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 1,274,096.42
PRIMER AVANCE	14 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2019	\$ 794,952.38	
SEGUNDO AVANCE	30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2019	\$ 476,830.61	
SUMA DE AVANCES		\$ 1,271,782.99	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 2,313.43	
SUMAS IGUALES		\$ 1,274,096.42	

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.		<p><i>ELMA B. Aguiluz N.</i></p> <p>C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>ING. HÉCTOR GPE. LÓPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p>		

OBSERVACIONES: