

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATISTA: ELECTRICIDAD, DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE S. A. DE C. V.

UBICACIÓN: ELOTA, SINALOA.

R.F.C. EDI-C99-21-UJA

CONTRATO N°: HAE-020-PR-2020/A

INICIO PROGRAMA: 26 DE OCTUBRE DEL 2020

INICIO REAL: 26 DE OCTUBRE DEL 2020

TERMINACION PROGRAMA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

TERMINACIÓN REAL: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS

IMPORTE ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: *****

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2167903 \$ 24,211.65




EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 242,116.49
PRIMER ESTIMACION 1	26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020	\$ 240,113.14	
SUMA DE AVANCES		\$ 240,113.14	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 2,003.35	
SUMAS IGUALES		\$ 242,116.49	

RECIBE	ENTREGA
 Vo.Bo.  ING. HECTOR GPE. LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANCO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS	 CUAHTEMOC DIOSDADO ESQUER. REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES:
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA