

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. **CONTRATISTA:** C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ.

**UBICACIÓN:** ELOTA, SINALOA.  
**CONTRATO N°:** HAE-03-PR-2020/A  
**INICIO PROGRAMA:** 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
**TERMINACION PROGRAMA:** 18 DE DICIEMBRE DEL 2020  
**DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:** 0  
**COMPAÑÍA AFIANZADORA:** LIBERTY FIANZAS  
**N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:** \*\*\*\*\*  
**N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:** 216800 \$ 12,921.89

**R.F.C.** AUNE710711RD5  
**INICIO REAL:** 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
**TERMINACIÓN REAL:** 08 DE DICIEMBRE DEL 2020  
**IMPORTE SANCION:**  
**IMPORTE ANTICIPO:**

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 129,218.86
PRIMER AVANCE	03 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$	128,627.63
SUMA DE AVANCES		\$	128,627.63
CARGOS AL CONTRATISTA		\$	0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$	591.23
SUMAS IGUALES		\$	129,218.86

RECIBE	ENTREGA
<p>Vo.Bo.</p> <p><i>Hector Guadalupe Lopez Cota</i></p> <p>ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p> 	<p><i>Elma B Aguiluz Nuñez</i></p> <p>C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>

OBSERVACIONES: