

**AVANCE CUANTITATIVO Y PORCENTUAL DE METAS Y LINEAS DE ACCION DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
(2021)**

**DIRECCION DE DESARROLLO UABANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
(TERCER TRIMESTRE 2021)**

ACCION	META	JUL.	AGO.	SEP.	ACUM.	PORC.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	557.69	0	0	0	160	28.69%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA EN LA SINDICATURA DE POTRERILLOS, ELOTA, SINALOA.	393.64 ML	0	0	0	393.64	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MAR DE JAPON (PTE 24), AV. RIO CONITACA, CALLE SAN JOSE VILLANUEVA (SUR 12) AVENIDA FRANCISCO ALARCON, AVENIDA VICENTE ESCOBAR PADILLA, CALLE FRUCTUOSO NUÑEZ CAMPAÑA, AVENIDA PTE 14, CALLE IGNACIO ALLENDE, AV AQUILES SERDAN, CALLE PARALELA A LA VIA PTE 20, CALLE SUR 18, AV. 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AV. JUVENTUD, CALLE SAUL AGUILAR, PONIENTE 18, CALLE SUR 10, CALLE CHAMIZAL, CALLE RENATO VEGA, CALLE MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE DE LEYES DE REFORMA Y CALLE ANGEL FLORES EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	58,405.03	0	0	0	58,405.03	100%
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES; EL ESPINAL, EMILIANO ZAPATA, VIDA CAMPESINA, EL AGUAJE, LAS TINAS, CASAS VIEJAS, AGUA NUEVA Y PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	22,565.58 M2	0	0	1656	1656	7.3%
ADOQUINAMIENTO DE CALLEJONES, CALLES Y AVENIDAS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: PAREDON COLORADO, ENSENADA, ELOTA Y LOMA DE TECUYO.	4235.16 M2	0	0	3645	3645	86%
REHABILITACION DE PUENTE-VADO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ-ELSALADITO, CRUCE SOBRE RIO ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	1.00 PZA	1	0	0	1	100%
LIMPIEZA Y DESMONTE DE ACOTAMIENTO SOBRE CARRETERAS QUE COMUNICAN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	100.00 PZA	0	0	0	200	200%
REHABILITACION DE CALLES, AVENIDAS, CAMINOS VECINALES Y SACA COSECHAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON RELLENOS Y MOTONIVELADO.	1,000.00 KM	0	0	0	1,000	100%
REHABILITACION DE PUENTE-VADO EN EL TRAMO DE IBONIA-RINCON DE IBONIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	1	0	0	1	100%
BACHEO AISLADO EN CARRETERAS CARPETA ASFALTICA EN DIVERSOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	607.5.00 M2	0	0	0	607.05	100%
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	200.00 ML	0	0	0	200	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO SOBRE ARROYO LOS ACHOTES EN EL TRAMO SABINAL-PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION DE CRUZ VEHICULAR SOBRE CRUCERO DE FERROCARRIL EN LA AVENIDA	1.00 PZA	0	0	0	1	100%

GABRIEL LEYVA, COLONIA CENTRO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO EL CARRIZO-AGUAPEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.77 KM	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO	6.50 KM	2.5	0	0	6.5	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CAIMANES-ENTRONQUE CON CARRETERA POTRERILLOS-EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINLOA.	2.48 KM	0	0	0	0	0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO EL ROBLE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINLOA.	5.65 KM	0	0	0	0	0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO DE TAYOLTITA-CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINLOA.	5.58 KM	0	0	0	0	0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO EL SABINAL- POTEZUELO DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINLOA.	5.70 KM	0	0	0	0	0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CELESTINO GAZCA-ROSENDO NIEBLAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	3.93 KM	0	0	0	0	0%
COLOCACION DE ALUMBRADO LED SOBRE BLVD BENITO JUAREZ ENTRE BLVD CEUTA Y AV. PTE. 14, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	81 PZAS	0	0	0	25	64.19%
COLOCACION DE SEMAFORO EN CRUCES FERROVIARIOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	2.00 PZAS	0	0	0	0	0%
COLOCACION DE ALUMBRADO LED EN BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 16 Y AV UNIVERSITARIOS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	108.00 PZAS	0	0	0	48	44.44%
ALUMBRADO PÚBLICO Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR 18 ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. NIÑOS HEROES FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	200.00 ML	0	0	200	200	100%
COLOCACION DE SELAMIENTO VERTICAL TIPO PUENTE EN ACCESOS DE LA CIUDAD BLVD CEUTA Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	2.00 PZAS	0	0	0	0	0%
ALUMBRADO PÚBLICO Y BANQUETAS EN CALLE SUR 16 ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y LIBRAMIENTO LA CRUZ.	2480.00	2480	0	0	2480	100%
ALUMBRADO PÚBLICO Y BANQUETAS EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1,420 ML	0	680	0	1,420	100%
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL LATERAL IZQUIERDO SOBRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE MONUMENTO LA CRUZ Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1,320 ML	0	0	0	0	0%
COLOCACION DE ALUMBRADO LED SOBRE LIBRAMIENTO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	70.00 PZAS	0	0	0	70	100%
ALUMBRADO PÚBLICO Y BANQUETAS SOBRE AV. RIO FUERTE CAMINO VIEJO AL ESPINAL ENTRE SUR 16 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	900 ML	0	0	0	900	100%
ALUMBRADO Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA EL SALADITO-TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1,500 ML	0	0	0	0	0%

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL RELLENO SANITARIO.	1.00 PZA	0	0	0	1	100%
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	3.00 PZAS	0	0	0	0	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS.	2054 PZAS	177	175	182	1314	63.9%
REPARACION DE TRACTOR DE BANDA CON HOJA TOPADORA Y REPARACION DE TRACTOR D5 PARA EL RELLENO SANITARIO.	1.00 PZA	0	0	0	0	100%
REPARACION DE TRACTOR COMPACTADOR PATA DE CABRA PARA RELLENO SANITARIO.	1.00 PZA	0	0	0	0	100%
FABRICACION DE CONTENEDORES MOVILES CON SISTEMAS DE ARRASTRE DE REMOLQUE PARA DEPOSITOS DE BASURA CONTROLADO.	3.00 PZA	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINLOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	20%
MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE ELOTA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
CASA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE LA PLAZUELA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00PZA	0	0	0	1	100%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO ROSENDO NIEBLAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE LA PLAZUELA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO MARIA AIDE BARRAZA CALDERON EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE PARQUE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA ARROYITOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE LA PLAZUELA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE LA PLAZUELA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	1	100%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO LAS RIVERAS DEL RIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZ	0	1	0	1	30%
MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE PLAZUELA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EMPASTADO NATURAL EN CAMPOS DE FUTBOL EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	3.00 PZAS	1	1	0	2	66%
CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE RECREATIVO LAS RIVERAS DEL RIO.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
CIRCUITO PEATONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
COLOCACION DE ALUMBRADO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	5.00 PZA	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	5.00 PZA	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
RECOSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y REHABILITACION DE MALECON PLAYA CEUTA EN MUNICIPIO DE ELOTA.	450 ML	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION DE PARADORES FOTOGRAFICOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	3.00 PZAS	0	0	0	0	0%
REHABILITACION DE CAMPAMENTO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
AULAS AISLADAS.	4.00 PZAS	0	0	0	3	75%
TECHOS CONSTRUCCION Y REHABILITACION.	10.00 PZAS	0	0	0	10	100%
SERVICIOS SANITARIOS.	10.00 PZAS	0	0	0	10	100%
SUBESTACION ELECTRICA.	8.00 PZAS	0	0	0	1	90%
TECHUMBRE A DOS AGUAS.	8.00 PZAS	0	0	1	2	10%
PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES.	5.00 PZAS	0	0	0	3	60%
CONSTRUCCION DE CERCAS Y BASRDAS PERIMETRALES.	6.00 PZAS	0	0	0	5	83.33%
APLICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES.	11.00 PZAS	0	0	0	9	81.80%
GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA.	1.00 PZA	0	0	0	1	100%
REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA EN LA SINDICATURA EL ESPINAL ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	1	100%
TECHUMBRE EN PLAZAS PÚBLICAS.	8.00 PZAS	1	1	0	8	100%
REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA PROFESOR ASCANIO PEREZ PINEDO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	1	0	1	100%
REHABILITACION DE CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	1.00 PZA	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	100.00 PZA	0	0	0	90	90%
CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL ELOTA.	100.00 PZA	50	0	0	50	50%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	100.00 PZA	0	0	0	80	80%

