

Drenaje y Alcantarillado							
Acción:	Metas Plan Municipal	Metas Ejercidas 2019	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA.	1	1	100.00%	\$ 2,670,000.00	FAIS - FISE	806	MEZCLA DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES EL SALADO, EL SALADITO, ARROYITOS Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	1	1	100.00%	\$ 6,500,000.00	FAIS - FISE	2815	MEZCLA DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE HORIZONTAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA.	1	1	100.00%	\$ 2,000,000.00	FAIS - FISE	224	MEZCLA DE RECURSOS
SUSTITUCION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA.	1	1	100.00%	\$ 1,018,070.00	FAIS - FISE	871	MEZCLA DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" POR LIBRAMIENTO ENTRE SUR 14 Y BLVD. COLOSIO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	1	1	100.00%	\$ 1,563,000.00	FAIS - FISE	15657	MEZCLA DE RECURSOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA.	1	1	100.00%	\$ 6,667,610.56	FAIS - FISE	224	MEZCLA DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, ELOTA, SINALOA.	1	1	100.00%	\$ 7,743,572.92	FAIS - FISE	162	MEZCLA DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL PAREDON COLORADO.	1	1	100.00%	\$ 2,425,117.54	FISE GOBIERNO DEL ESTADO	267	GESTION ESTATAL
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLEJONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO.	1	1	100.00%	\$ 2,643,141.80	FISE GOBIERNO DEL ESTADO	1709	GESTION ESTATAL
Total Drenaje y Alcantarillado.				\$33,230,512.82			

Infraestructura Vial							
Acción:	Metas Plan Municipal	Metas Ejercidas 2010	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Adoquinado de callejones, calles y avenidas en las siguientes comunidades: Paredón colorado, Ensenada, Elota, Loma de Tecuyo.	7,880.16 M2	4360.35	55.33%	\$5,768,800.00	Predial Rustico	1712	Ejercido El Paredon y Loma de Tecuyo
Rehabilitación de Puente – Vado sobre la carretera La Cruz – El Saladito cruce sobre Rio Elota, en el Municipio de Elota, Sinaloa.	1.00	1.00	100.00%	\$941,801.67	Predial Rustico	2815	
Limpieza y desmonte de acotamiento sobre carreteras que comunican el municipio de Elota	100 KM	110.00	110.00%	\$60,000.00	Predial Rustico	42907	Gasto corriente y apoyo estatal
Rehabilitación de calles, Avenidas, caminos vecinales y saca cosechas en comunidades del municipio con rellenos y motonivelado.	1,000 KM	380.00	38.00%	\$3,153,600.00	Gasto corriente	42907	Maquinaria propia
Rehabilitación de puente- vado en el tramo Ibonia – Rincón de Ibonia, en el Municipio de Elota, Sinaloa	1.00	1.00	100.00%	\$536,640.54	Predial Rustico	358	
Bacheo aislado en carreteras de carpeta asfáltica en diversos tramos carreteros del Municipio de Elota,	1000 M2	806.36	80.64%	\$167,454.35	Predial Rustico	42907	
Rehabilitación de calles y avenidas de concreto hidráulico en La Ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.	200 M2	222.36	111.18%	\$197,405.08	Obra Directa	15657	
TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA VIAL:				\$10,825,701.64			

GESTION DE PROYECTOS CARRETEROS.

Acción:	Metas Plan Municipal	Metas Ejercidas 2019	% Avance	Inversión	Fondo		Observaciones
Rehabilitación carretera La Cruz – El Crucero.	6.50 Km	4.5	69.23%	\$19,822,387.75	Recursos Fiscales SCT	42907	
TOTAL INVERSION CARRETERA CON GESTION DE RECURSOS:				\$19,822,387.75			

Mejoramiento de Imagen Urbana y Seguridad Social

Acción:	Metas Plan Municipal	Metas Ejercidas 2019	% Avance	Inversión	Fondo		Observaciones
Alumbrado público y banquetas en calle sur 16 entre Blvd. Luis Donaldo Colosio y libramiento la Cruz, La Cruz, Elota, Sinaloa.	2,480 ML	2,480.00	100.00%	\$1,271,783.00	FORTAMUN	15657	ALUMBRADO AL 100% CUBRIENDO LA META DE LA LONGITUD
Alumbrado público tipo led en la calle Josefa Ortiz de Dominguez entre Av. Pte 14 y Libramiento La Cruz y sobre la Av. Rio Fuerte entre Calle Sur 16 y Calle Jose Maria Morelos, en la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.	0	36 LUMINARIAS	100.00%	\$369,982.32	FORTAMUN	15657	
TOTAL INVERSION MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y SEGURIDAD SOCIAL:				\$1,641,765.32			

Servicios Públicos

Acción:	Metas Plan Municipal	Metas Ejercidas 2010	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Mantenimiento y reparación de Luminarias	3,000 LUMINARIAS	899.00	29.97%	\$387,263.16	GASTO CORRIENTE	42907	
Alumbrado público tipo sub-urbano con lámparas sub-urbanas de 100 w 220 v. en diversas comunidades del Municipio de Elota, Sinaloa.	0	340.00	100.00%	\$937,090.46	FORTAMUN	42907	
Adquisición de tractor de banda con hoja topadora y/o reparación de tractor d5, para el relleno sanitario.	1	1	100.00%	\$250,000.00	GASTO CORRIENTE	42907	Consistio en la reparacion de tractor D5
Reparación de tracto compactador (para de cabra), para relleno sanitario.	1	1	100.00%	\$207,937.38	GASTO CORRIENTE	42907	
Fabricación de contenedores móviles con sistema de arrastre de remolque para depósitos de basura controlados.	3	1	33.33%	\$50,000.00	GASTO CORRIENTE	15657	
Construcción de un Rastro Municipal, en la Ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa.	1	0.1	10.00%	\$700,000.00	PREDIAL RUSTICO	42907	Corresponde a la adquicion del terreno
TOTAL INVERSION SERVICIOS PUBLICOS				\$2,532,291.00			

Esparcimiento y Recreación

Acción:	Metas Plan Municipal	Metas Ejercidas 2019	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Construcción de parque infantil y gimnasio al aire libre en la comunidad El Paredón Colorado, Elota, Sinaloa.	1	1	100.00%	\$100,529.66	APORTACION ESTATAL	267	YA INSTALADO EL GIMNASIO
Gimnasio al aire libre en la comunidad El Carrizo, Elota, Sinaloa.	0	1	100.00%	\$100,529.66	APORTACION ESTATAL	271	YA INSTALADO EL GIMNASIO
Gimnasio al aire libre en la comunidad Agua Nueva, Elota, Sinaloa.	0	1	100.00%	\$100,529.66	APORTACION ESTATAL	157	YA INSTALADO EL GIMNASIO
Gimnasio al aire libre en la comunidad El Salado, Elota, Sinaloa.	0	1	100.00%	\$100,529.66	APORTACION ESTATAL	507	YA INSTALADO EL GIMNASIO
TOTAL INVERSION ESPACIMIENTO Y RECREACION				\$402,118.64			

Infraestructura Deportiva

Acción:	Metas Plan Municipal	Metas Ejercidas 2019	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Mejoramiento de infraestructura y empastado natural en campos de futbol en diversas comunidades del Municipio de Elota.	5	1	20.00%	\$250,000.00	PREDIAL RUSTICO	852	
Construccion de bases de concreto para la instalacion de gradas en diversos espacios deportivos.	0	15	100.00%	\$100,000.00	PREDIAL RUSTICO	42907	
TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				\$350,000.00			

Infraestructura Educativa

Acción:	Metas Plan Municipal	metas Ejercidas 2010	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Techos (Construcción o Rehabilitación)	10	5	50.00%	\$843,666.20	RAMO 33	200	
Servicios Sanitarios (rehabilitación, mejoramiento o construcción)	12	3	25.00%	\$604,895.42	RAMO 33	300	
Subestación eléctrica	8	4	50.00%	\$1,202,015.51	RAMO 33	2500	
Techumbres (a dos aguas)	10	2	20.00%	\$1,635,227.07	PREDIAL RUSTICO	2436	
Construcción de cercas y bardas perimetrales.	6	1	16.67%	\$294,878.02	RAMO 33	797	
TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				\$4,580,682.22			

Electrificaciones

Acción:	Metas Plan Municipal	metas Ejercidas 2010	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Ampliaciones de Red de Energía Eléctrica en diversas comunidades.	20	2	10.00%	\$1,131,188.06	RAMO 33	128	
Gestión para la construcción de una subestación eléctrica para el Municipio de Elota	1	1	100.00%				
TOTAL INVERSION ELECTRIFICACIONES				\$1,131,188.06			

Infraestructura Cultural							
Acción:	Metas Plan Municipal	metas Ejercidas 2019	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Rehabilitación de Casa de la Cultura en la Sindicatura El Espinal, Elota, Sinaloa.	1	1	100.00%	\$2,672,021.00	FEDERAL - PREDIAL RUSTICO		
Techumbres en Plazas Públicas Municipales.	10	2	20.00%	\$2,630,695.55	PREDIAL RUSTICO	1079	
TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA CULTURAL				\$5,302,716.55			

Vivienda							
Acción:	Metas Plan Municipal	metas Ejercidas 2019	% Avance	Inversión	Fondo	Beneficiarios	Observaciones
Construcción de Techos Firmes en diversas comunidades del Municipio de Elota	100	30	30.00%	\$928,968.62	RAMO 33	180	
TOTAL INVERSION EN VIVIENDA				\$928,968.62			

RESUMEN INFORME DE ACTIVIDADES		%
Infraestructura Vial	\$10,825,701.64	13.41%
Drenaje y Alcantarillado	\$33,230,512.82	41.15%
Gestion de proyectos carreteros.	\$19,822,387.75	24.55%
Mejoramamiento de Imagen Urbana y Seguridad Social	\$1,641,765.32	2.03%
Servicios Públicos	\$2,532,291.00	3.14%
Esparcimiento y Recreación	\$402,118.64	0.50%
Infraestructura Deportiva	\$350,000.00	0.43%
Infraestructura Educativa	\$4,580,682.22	5.67%
Electrificaciones	\$1,131,188.06	1.40%
Infraestructura Cultural	\$5,302,716.55	6.57%
Vivienda	\$928,968.62	1.15%
INVERSION TOTAL 2019	\$80,748,332.62	100.00%

TOTAL \$47,517,819.80