

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_31 MES_12_AÑO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINIO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %			
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES			CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	119162	MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC PRIMARIA LAURA AGUILAR BARBAZA, COL. MIRAMAR	LA CRUZ	FISM-TM-001-2019	100%	29/05/19 15/07/19	386,972.95	0.00	0.00	386,972.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	119243	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. SEC. RAFAELA SARABIA AGUILUZ	EL SALADITO	FISM-TM-002-2019	100%	29/05/19 19/07/19	261,665.67	0.00	0.00	261,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
07-INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119022	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MODULO DE DOS AULAS EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUAREZ	ELOTA	FISM-TM-006-19	100%	15/06/19 02/08/19	461,692.17	0.00	0.00	461,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
07-INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119022	MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADENO	CEUTA	FISM-TM-003-19	100%	27/05/19 30/07/19	376,368.78	0.00	0.00	376,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
07-INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119087	MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO	LA CRUZ	FISM-TM-005-19	100%	09/06/19 01/07/19	427,178.06	0.00	0.00	427,178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119395	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME	CELESTINO GAZCA	FISM-TM-007-19	100%	08/07/19 13/09/19	326,013.08	0.00	0.00	326,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119285	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME	EIDO CULIACAN	FISM-TM-008-19	100%	08/07/19 13/09/19	202,334.42	0.00	0.00	202,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119274	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME	ROSENDO NIEBLAS	FISM-TM-009-19	100%	08/07/19 13/09/19	60,634.29	0.00	0.00	60,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	119290	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME	TANQUES	FISM-TM-010-19	100%	08/07/19 13/09/19	190,975.79	0.00	0.00	190,975.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	162342	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES DE TECHO FIRME	SANTIA FE	FISM-TM-011-19	100%	08/07/19 13/09/19	34,785.34	0.00	0.00	34,785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	
SUMA DE LA HOJA								2,728,620.55	0.00	0.00	2,728,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO- OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA_31 MES_12 AÑO 2019

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	162293	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	COL. BIENOS AIRES	FISM-TM-011-19	100%	08/07/19 13/09/19	60,332.12			60,332.12															40	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	162396	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	BOSCO	FISM-TM-011-19	100%	08/07/19 13/09/19	52,431.19			52,431.19																30	100
01-AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION	119477	CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL SALADO, EL SALADITO, ARROYITOS Y TAQUILITA	JAPAME	100%	22/07/19 19/10/19	6,490,319.92		1,784,596.74	4,705,723.18															3230	100	
01-AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION	160933	SUSTITUCION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO	EMILIANO ZAPATA	JAPAME	100%	02/08/19 30/10/19	995,692.00		273,778.29	721,913.71																150	100
01-AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION	119604	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" POR LIBRAMIENTO, ENTRE SUR 14 Y BLVD LUIS DONALDO COLOSO	LA CRUZ	JAPAME	100%	02/08/19 30/10/19	1,553,033.86		438,378.86	1,114,655.00																60	100
02-ALCANTARILLADO	02-CONSTRUCCION	119454	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	ALTA ROSA	JAPAME	100%	01/08/2019 28/11/19	6,621,947.23		2,210,958.69	4,762,545.98																224	100
SUMA DE LA HOJA								15,773,756.32	0.00	4,707,712.58	11,417,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,773,756.32	0.00	4,707,712.58	11,417,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL								15,773,756.32	0.00	4,707,712.58	11,417,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,773,756.32	0.00	4,707,712.58	11,417,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANLARRIZ

EL TESORERO MUNICIPAL
LCP. JOSÉ RÓDOLFO SACEDO FÉLIX

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL EL SALADO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
ING. HECTOR LÓPEZ COTA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_31 MES_12 AÑO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS					
02-ALCANTARILLADO	02-CONSTRUCCION	119511	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNA WETLAND	CASAS GRANDES	JAPAME	100%	01/08/2019 28/11/19	6,287,420.52	0.00	1,729,040.65	4,558,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287,420.52	0.00	1,729,040.65	4,558,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	162	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223205	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	VIDA CAMPESINA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	08/07/19 13/09/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223197	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	SANTA FE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	08/07/19 13/09/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223187	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	SAN JOSE DE CONTRA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	269010	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	CASAS GRANDES	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223172	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	PUEBLO PIÑER (AMORTIN)	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223151	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS	PUEBLO NUEVO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	450,000.00	0.00	300,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	6.00	60	100			
SUMA DE LA HOJA								7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,898,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,898,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL								7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,898,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337,420.52	0.00	2,429,040.65	4,898,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA



Hector Gope Lopez

RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 31 MES 12 AÑO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES			ALCANZADAS							
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223138	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS	POTRERILLOS DEL NOROITE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	375,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223132	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	POTRERILLOS DE ARRIBA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223120	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	LOS MECATTES	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100				
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	223113	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	LOS LEONES	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222951	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS	LA CRUZ	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	675,000.00	0.00	450,000.00	180,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90	100				
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222786	CONSTRUCCION DE DOS CUARTO DORMITORIO	GRANJAS DEL NOROITE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100				
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222743	CONSTRUCCION DE DOS CUARTO DORMITORIO	EL SALADO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100				
SUMA DE LA HOJA								1,650,000.00	0.00	1,100,000.00	440,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL								1,650,000.00	0.00	1,100,000.00	440,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FELIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA



Héctor Esp. López

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_31 MES_12_AÑO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMILADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS					
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222659	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO	CRISAS VIEJAS	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000.00			LOTE	1.00			8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222611	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO	EL SALADITO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000.00			LOTE	1.00			8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222588	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	EL ROBLE	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00		100,000.00	40,000.00			10,000	150,000.00		100,000.00	40,000.00			10,000.00			LOTE	2.00			20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222525	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	EL BOLLILLO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00		100,000.00	40,000.00			10,000	150,000.00		100,000.00	40,000.00			10,000.00			LOTE	2.00			20	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222481	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS	EJIDO CULIACÁN	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	225,000.00		150,000.00	60,000.00			15,000	225,000.00		150,000.00	60,000.00			15,000.00			LOTE	3.00			30	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222404	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	CELESTINO GUACA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000.00			LOTE	1.00			8	100			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222358	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	ABOCHO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000	75,000.00		50,000.00	20,000.00			5,000.00			LOTE	1.00			8	100			
SUMA DE LA HOJA								825,000.00	0.00	550,000.00	220,000.00	0.00	0.00	55,000.00	825,000.00	0.00	550,000.00	220,000.00			55,000.00											
TOTAL								825,000.00	0.00	550,000.00	220,000.00	0.00	0.00	55,000.00	825,000.00	0.00	550,000.00	220,000.00			55,000.00											

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, QUINAMEL

Hector Gpe Lopez

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_31 MES_12 ANO 2019

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES			ALCANZADAS			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222315	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS	ALTA ROSA	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	10,000	150,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	0.00	0.00	20.00	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	222112	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	BOSCOCO	COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL	100%	01/12/19 31/12/19	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	5,000	75,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	0.00	0.00	8.00	100		
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	161876	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENSION TERRESTRE. 112.5 KVA. 33000/20/127 VOLTS SECTOR POLIDIFENSIVO. COL. MONTEBELLO	LA CRUZ	FISM-TM-1013-2019	100%	15/08/19 27/09/19	704,989.83	0.00	704,989.83	704,989.83	0.00	0.00	704,989.83	0.00	704,989.83	704,989.83	0.00	0.00	0.00	MLL	445.00	0.00	0.00	85.00	100		
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	161798	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR 1	RURIO MEA (AMORTI)	FISM-TM-018-2019	100%	08/11/19 18/12/19	512,102.35	0.00	512,102.35	512,102.35	0.00	0.00	512,102.35	0.00	512,102.35	512,102.35	0.00	0.00	0.00	MLL	465.00	0.00	0.00	573	100		
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	229553	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COL. BOSQUES SECTOR 1.	LA CRUZ	FISM-TM-022-2019	100%	18/11/19 20/12/19	293,836.75	0.00	293,836.75	293,836.75	0.00	0.00	293,836.75	0.00	293,836.75	293,836.75	0.00	0.00	0.00	MLL	144.00	0.00	0.00	101	100		
05-ELECT. RURAL DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	162035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC.	EL SABINAL	FISM-TM-015-2019	100%	14/10/19 14/11/19	130,152.26	0.00	130,152.26	130,152.26	0.00	0.00	130,152.26	0.00	130,152.26	130,152.26	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	0.00	0.00	110	100		
07- INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	119261	CONST. DE SERV. SANITARIOS EN TEBACHILLERATO	TANQUES	FISM-TM-018-2019	100%	14/10/19 30/11/19	261,754.30	0.00	150,000.00	261,754.30	0.00	0.00	261,754.30	0.00	150,000.00	261,754.30	0.00	0.00	0.00	M2	3150	0.00	0.00	1652	100		
SUMA DE LA HOJA								2,127,835.49	0.00	150,000.00	1,962,835.49	0.00	15,000.00	2,127,835.49	0.00	150,000.00	1,962,835.49	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL								2,127,835.49	0.00	150,000.00	1,962,835.49	0.00	15,000.00	2,127,835.49	0.00	150,000.00	1,962,835.49	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SACEDO FELIX

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

6 de 7

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2019
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA _31 MES _12 AÑO 2019

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO
 ELOTA
 ZONA MEDIA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO													
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO			OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS								
07- INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	161743	CONST. DE SEREN. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA	BELAVISTA	FISM-TM-017-2019	100%	14/10/19 30/11/19	179,826.22			179,826.22							179,826.22										188	100						
07- INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	161108	CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA	CAMANES	FISM-TM-020-2019	100%	08/11/19 15/12/19	262,440.93			262,440.93							262,440.93												797	100				
04-URBANIZACION MPAL	02-CONSTRUCCION	226796	PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. EN AV. LA JUVENTUD, ENTRE CALLE SAUL AGUILAR Y CALLE LEYES DE REFORMA	LA CRUZ	FISM-TM-019-2019	100%	18/11/19 20/12/19	812,091.54			812,091.54							812,091.54													784	100			
07- INF. BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	161008	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESEC.	EMULIANO ZAPATA	FISM-TM-021-2019	100%	18/11/19 20/12/19	119,377.83			119,377.83							119,377.83													871	100			
04-URBANIZACION MPAL	02-CONSTRUCCION	280318	PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AV. JOSE MARIA MORELOS Y AV. NIÑOS HEROES	LA CRUZ	FISM-TM-019-2019	100%	12/12/19 31/12/19	791,846.64			791,846.64							791,846.64														5000	100		
04-URBANIZACION MPAL	02-CONSTRUCCION	269482	PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE SUR 10, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. MIGUEL HIDALGO, COL. LOMA LINDA	LA CRUZ	FISM-TM-026-2019	100%	12/12/19 31/12/19	759,614.96			759,614.96							759,614.96														5000	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519- RED DE ELECTRICIDAD	280936	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE FRANCISCO I. MADRERO Y AV. PTE. 14	LA CRUZ	FISM-TM-024-2019	100%	11/12/19 27/12/19	665,787.03			665,787.03							665,787.03														2100	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519- RED DE ELECTRICIDAD	280067	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BOUTEUVARD PLAYA CULTA	CEUTA	FISM-TM-023-2019	100%	11/12/19 27/12/19	885,706.05			885,706.05							885,706.05														5000	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	280274	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS USUO SIERRA	CEUTA	FISM-TM-027-2019	100%	12/12/19 31/12/19	317,780.19			317,780.19							317,780.19														230	100		
SUMA DE LA HOJA								4,794,471.39	0.00	0.00	4,794,471.39	0.00	0.00	0.00	4,794,471.39	0.00	0.00	0.00	4,794,471.39	0.00	0.00	0.00													
TOTAL								35,237,104.27	0.00	8,536,053.23	26,401,508.48	0.00	0.00	0.00	250,000.00	35,237,104.27	0.00	8,536,053.23	26,401,508.48	0.00	0.00	0.00													

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANNI ESSOBAR MANDANDEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. JOSÉ RODOLFO SANCHEZ FÉLIX

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ELOTA LA CRUZ, EL EST. SIERRA LEONA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

