

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2020
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_09 MES_10 AÑO 2020

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2020)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO *								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	36995	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANULAS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	GRANULAS DEL NOROTE	FISM-TM-004-2020	100%	11/09/20 15/09/20	306,201.35			306,201.35						306,000.18			305,000.08					146.00		120	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	27692	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ANTENA DE TELMEX EN EL SALADITO (PREBIO PISER), MUNICIPIO DE ELOTA	EL SALADITO	FISM-TM-005-2020	100%	11/08/20 30/09/20	325,254.27			325,254.27						97,576.28			97,576.28					166		80	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05202-REHAB./MANTENIMIENTO	37383	ALUMBRADO PUBLICO TROLEO EN CALLE SUR 18 ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLON Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN EL FRACC. COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.	ELOTA	FISM-TM-006-20	100%	21/08/20 05/09/20	497,061.87			497,061.87						492,298.41			492,298.41					16		5000	100		
02-ALCANTARILLADO	01-CONSTRUCCION	94071	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SAMANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS METIAND	ABOCHO	JAPAME- ELO-LP-ALC-FISM-002-2020	100%	10/09/2020 10/12/2020	3,477,500.62			3,477,500.62						3,477,500.62			3,477,500.62					1118.9		205	30		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	27240	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TANQUES, MPIO. DE ELOTA, SINALOA	TANQUES	FISM-TM-003-20	30%	03/09/20 16/10/20	250,962.33			250,962.33						75,288.69			75,288.69					210		125	40		
02-ALCANTARILLADO	02-CONSTRUCCION	24029	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SUR 18 ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLON Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	JAPAME- ELO-IR-ALC-FISM-001-2020	100%	07/09/2020 05/11/2020	1,575,381.30			1,575,381.30						1,575,381.30			1,575,381.30					426		1800	30		
01- AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION	94158	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE NO. 5, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	JAPAME- ELO-IR-ALC-FISM-003-2020	100%	14/09/2020 12/12/2020	2,048,632.48			2,048,632.48						2,048,632.48			2,048,632.48						30		5000	30	
SUMA DE LA HOJA								8,480,994.22	0.00	0.00	8,480,994.22	0.00	0.00	8,071,677.96	0.00	0.00	8,071,677.86	0.00	0.00											

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANNI SEGOBAR MALIARREZ

EL TESOERERO MUNICIPAL
 LCP. JOSE RODOLFO SALDADO FELIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y S. PCOS
 ING. HECTOR LOPEZ COTA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2020
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_10_AÑO 2020

MUNICIPIO EL OTIA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMETRE SEPTIEMBRE 2020)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO												
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO			OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS							
01-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	29435	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SARABIA, COL. MONTEBELLO LA CRUZ	LA CRUZ	FISM-TM-012-20	30%	03/09/20 16/11/20	998,017.91			998,017.91						281,705.37			281,705.37						M2	578.34			150	30			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	21196	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE LAS PALMAS, COL. MARSO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MPIO. DE EL OTIA, SINALOA	LA CRUZ	FISM-TM-007-20	30%	24/08/20 23/10/20	390,072.89			390,072.89						117,021.87			117,021.87						M1	750			8	40			
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	27533	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JARON (PTE 24), ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR 10, COL. MIRAMAR	LA CRUZ	FISM-TM-009-20	30%	02/09/20 30/10/20	957,657.15	0.00	0.00	957,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,297.15	0.00	0.00	287,297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	822.2			1500	35			
SUMA DE LA HOJA								2,285,747.95	0.00	0.00	2,285,747.95	0.00	0.00	686,024.39	0.00	0.00	686,024.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL								10,766,742.17	0.00	0.00	10,766,742.17	0.00	0.00	8,757,702.25	0.00	0.00	8,757,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Este Programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines politicos, electorales, de voto y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRÉZ

EL TESOERERO MUNICIPAL
 LCP. JOSÉ RODOLFO SALDÍDO BELÍX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y S. P.D.S
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA