

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DE NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. **CONTRATISTA:** C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ.

UBICACIÓN: ELOTA, SINALOA.
CONTRATO N°: HAE-003-PR-2020/A
INICIO PROGRAMA: 11 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINACION PROGRAMA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: *****
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2167195 \$ 26,396.67

R.F.C. AUNE710711RD6
INICIO REAL: 11 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINACIÓN REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO:

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.



EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DE NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 306,201.35
PRIMER AVANCE	11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$	269,721.34
SEGUNDO AVANCE	12 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$	35,278.84
SUMA DE AVANCES		\$	305,000.18
CARGOS AL CONTRATISTA		\$	0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$	1,201.17
SUMAS IGUALES		\$	306,201.35

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.  ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ ACOSTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		ELMA B. AGUILUZ NUÑEZ C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ REPRESENTANTE LEGAL