

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO 2020)

FECHA DE ELABORACION
DIA_06 MES_01_AÑO 2021

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2020
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TETRMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %									
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALAS	MODIFICACIONES	ALCAZADAS					
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05202-REHAB./MANTENIMIENTO	37683	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AV. HIO FUERTE (CAMINO VIEJO AL ESPINAL) ENTRE CALLE MORELOS Y URBANIZACION LA CRUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	FISM-TM-014-20	100%	26/10/20 20/11/20	643,416.62			643,416.62						643,416.62					PZA	21		15657	100					
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	202134	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE LOS MECATES, MUNO. DE ELOTA, SINALOA	LOS MECATES	FISM-TM-017-20	100%	26/10/20 16/11/20	90,973.86			90,973.86						90,973.86					M.L	57.00		67	100					
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	102282	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE BELAVISTA, MUNO. DE ELOTA, SINALOA	BELAVISTA	FISM-TM-016-20	100%	26/10/20 30/11/20	240,113.14			240,113.14						240,113.14					M.L	37.00		188	100					
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	37566	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	LA CRUZ	FISM-TM-015-20	100%	27/10/20 11/11/20	172,346.44			172,346.44						172,346.44					M2	202.85		15657	100					
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	39814	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ EN LA C. DE VENUSTIANO CARRANZA	TANQUES, ELOTA, SIN	FISM-TM-019-20	100%	27/10/20 30/11/20	144,398.60			144,398.60						144,398.60					LOTE	1.00		1652	100					
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	01-AMPLIACION	27333	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE POTREMILOS DEL NORTE, MUNO. DE ELOTA, SINALOA	POTREMILOS DEL NORTE	FISM-TM-015-20	100%	27/10/20 30/11/20	324,259.99			324,259.99						324,259.99					M.L	145		1541	100					
04-URBANIZACION MPAL	02-CONSTRUCCION	186482	CONST. DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON DREN LAS RIVERAS, EN LA COL. LOMA Linda, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	FISM-TM-026-20	100%	29/10/20 28/12/20	567,068.35			567,068.35						567,068.35					M2	48.30		15657	100					
2,182,577.00																	2,182,577.00														
15,549,056.42																			15,549,056.42												

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines electorales, campañas de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBUCOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA



Hector Lopez



RAMO 33.- APOYACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2020
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_06 MES_01_AÑO 2021

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO 2020)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE COTA	DESCRIPCION DE LA COTA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROEACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %						
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS				
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	03202- REHAB./MANTENIMI ENTO	200456	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ	LA CRUZ	FISM-TM-035-20	100%	25/11/2020 18/12/2020	851,602.22	0.00	2,500,000.00	851,602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,602.22	0.00	2,500,000.00	851,602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	03202- REHAB./MANTENIMI ENTO	200347	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AV. PTE. 14 ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ	LA CRUZ	FISM-TM-034-20	100%	25/11/2020 18/12/2020	551,910.93	0.00	1,250,000.00	551,910.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,910.93	0.00	1,250,000.00	551,910.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	03202- REHAB./MANTENIMI ENTO	209750	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BOULEVARD EL BOLLULO	EL BOLLULO	FISM-TM-036-20	100%	25/11/2020 18/12/2020	297,478.66	0.00	1,250,000.00	297,478.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,478.66	0.00	1,250,000.00	297,478.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	186657	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO	CASAS VIEJAS	FISM-TM-037-20	100%	25/11/2020 18/12/2020	58,546.63	0.00	1,250,000.00	58,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,546.63	0.00	1,250,000.00	58,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582	100		
01-AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION	25349	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL PORTEZUELO	JAPAME	100%		541,989.78	0.00	1,250,000.00	541,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,989.78	0.00	1,250,000.00	541,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	238452,264346,2	APORTACION PARA VIVIENDA	DIVERSAS	COMBATE AL REZAGO HAB.	100%		4,000,000.00	0.00	2,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250	100		
SUMA DE LA HOJA								8,277,727.94	0.00	2,500,000.00	8,277,727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277,727.94	0.00	2,500,000.00	8,277,727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250	100	
TOTAL								28,478,707.35	0.00	2,500,000.00	28,478,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,478,707.35	0.00	2,500,000.00	28,478,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250	100

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANDARRÉZ

EL TESORERO MUNICIPAL
LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. POOS
ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA