

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.

CONTRATISTA: ELECTRICIDAD, DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE S. A. DE C. V.

UBICACIÓN: ELOTA, SINA_CA.
CONTRATO N°: HAE-007-PR-2020/A
INICIO PROGRAMA: 31 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINACION PROGRAMA: 15 DE OCTUBRE DEL 2020
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: *****
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2167321 \$ 135,641.01

R.F.C.: EDI-090121-UJ4
INICIO REAL: 31 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINACIÓN REAL: 14 DE OCTUBRE DEL 2020
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO:





EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA

EL DIA 15 DE OCTUBRE SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS MONTO DEL CONTRATO C/IVA	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA \$ 452,136.71
PRIMER ESTIMACION 1	31 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020	\$ 297,519.47	
SEGUNDO ESTIMACION 2	07 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020	\$ 54,197.27	
EXTRAORDINARIA			
SUMA DE AVANCES		\$ 451,716.74	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 419.97	
SUMAS IGUALES		\$ 452,136.71	

RECIBE	ENTREGA
 Vc.Bo  ING. HECTOR GPE. LÓPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS 	 CUAUHTEMOC DIOSDADO ESQUER. REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES: