

**MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN RED SECUNDARIA 2F3H EN LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, ELOTA, SINALOA.

CONTRATISTA: C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ.

UBICACIÓN: ELOTA, SINALOA.
CONTRATO N°: HAE-018-PR-2020/A
INICIO PROGRAMA: 26 DE OCTUBRE DEL 2020
TERMINACION PROGRAMA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: *****
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2167902 \$ 9,97.39

R.F.C. AUNE710711RD6

INICIO REAL: 26 DE OCTUBRE DEL 2020
TERMINACIÓN REAL: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO:

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN RED SECUNDARIA 2F3H EN LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS MONTO DEL CONTRATO C/IVA	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA \$ 90,973.86
PRIMER AVANCE	26 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020	\$	90,973.86
SEGUNDO AVANCE			
SUMA DE AVANCES		\$	90,973.86
CARGOS AL CONTRATISTA		\$	0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$	0.00
SUMAS IGUALES		\$	90,973.86

RECIBE

ENTREGA

Vo.Bo.



Hector Guadalupe Lopez Cota
ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERV. PUBLICOS

Elma B. Aguiluz N.
C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES**

OBSERVACIONES. ELOTA, SINALOA