

ENTIDAD: ELOTA JUNIO 2018
 REPORTE DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

CODIFICACIÓN CONTABLE	CLAVE PRESUPUESTAL	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA			UBICACIÓN DE LA OBRA				MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	CONTRATISTA	INVERSIÓN				FECHA DE EJECUCIÓN		AVANCE		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	ESTATUS
				ACCIÓN	TIPO	CARACTERÍSTICA	CALLE Y NÚMERO	COLONIA	LOCALIDAD	MUNICIPIO						ORIGEN	RECURSO	AUTORIZADA	EJERCIDA	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO		
1235	1235-4-002021-000009-000911-000002	05- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05- ALUMBRADO PÚBLICO	02-CONSTRUCCIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN BLVD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	BLVD LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO	AROYITOS	LA CRUZ	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	HAE-003-CP-2021/A	1,009,564.60	C. ELMA BEATRIZ AGUILÚZ NÚÑEZ	MUNICIPAL	RAMO 33	1,009,564.60	1,009,564.60	23/04/2021	04/06/2021	100.00	100.00	15,657	CONCLUIDA
1235	1235-4-002021-000009-000911-000001	05- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05- ALUMBRADO PÚBLICO	02- CONSTRUCCIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN LA C. DE ELOTA, ELOTA, SINALOA.	CONOCIDO		ELOTA	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	HAE-004-PR-2021/A	425,031.85	ELECTRICIDAD, DIEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE S.A DE C.V	MUNICIPAL	RAMO 33	425,031.85	425,031.85	23/04/2021	24/05/2021	100.00	100.00	784	CONCLUIDA
1235	1235-4-002021-000009-000911-000004	05- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05- ALUMBRADO PÚBLICO	02- CONSTRUCCIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN BLVD. POTRERILLOS DEL NOROTE, EN LA C. DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA.	CONOCIDO		POTRERILLOS DEL NOROTE	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	HAE-005-PR-2021/A	569,034.37	ING. JESÚS MANJARREZ TORRES ING. Y CONST. ELÉCT. MANJARREZ S.A DE C.V	MUNICIPAL	RAMO 33	569,034.37	569,034.37	27/04/2021	28/05/2021	100.00	100.00	1,541	CONCLUIDA
1235	1235-4-002021-000009-000911-000003	05- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05- ALUMBRADO PÚBLICO	02- CONSTRUCCIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN BLVD CASAS VIEJAS, EN A. C. DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA.	CONOCIDO		CASAS VIEJAS	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	HAE-009-PR-2021/A	550,541.02	INTEGRADORA DE SINALOA, S.A DE C.V	MUNICIPAL	PREDIAL RÚSTICO	550,541.02	489,534.57	31/05/2021	18/06/2021	100.00	90.00	592	CONCLUIDA
	1235-4-002021-000001-000909-000002	05- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05- ALUMBRADO PÚBLICO	02- CONSTRUCCIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	ALUMBRADO TIPO LED EN CAMPO DE FUTBOL DE LA C. DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	CONOCIDO		CASAS VIEJAS	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	HAE-007-PR-2021/A	540,300.69	INTEGRADORA DE SINALOA, S.A DE C.V	MUNICIPAL	PREDIAL RÚSTICO	540,300.69	487,168.90	03/05/2021	28/05/2021	100.00	90.00	592	CONCLUIDA
	PÓLIZA DE DIARIO D0000037 DEL 06 DE MAYO DEL 2021.	04- URBANIZACIÓN MPAL	02-CONSTRUCCIÓN	02-CONSTRUCCIÓN	TECHUMBRE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA A DOS AGUAS	EL SABINAL		EL SABINAL	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	HAE-001-PR-2021/A	1,429,596.50	CONSTRUCCIONES AINARAB, SA DE C.V	MUNICIPAL	PREDIAL RÚSTICO	1,429,596.50	500,358.78	20/04/2021	05/07/2021	90.00	35.00	110	PROCESO
1235	1235-4-002021-000001-000909-000003	04- URBANIZACIÓN MPAL	02-CONSTRUCCIÓN	02-CONSTRUCCIÓN	TECHADO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN PLAZA CÍVICA DE LA EXPLANADA CÍVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	PUEBLO NUEVO		PUEBLO NUEVO	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	HAE-010-PR-2021/A	1,345,323.40	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V	MUNICIPAL	PREDIAL RÚSTICO	1,345,323.40	470,863.20	09/06/2021	13/08/2021	40.00	35.00	1,709	PROCESO