

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA: C. CUAUHTEMOC DIOSDADO ESQUER

R.F.C. EDI090121-UJ4

UBICACIÓN: CELESTINO, ELOTA SINALOA
CONTRATO N°: HAE-011-PR-2021/A
INICIO PROGRAMA: 09 DE JUNIO DE 2021
TERMINACION PROGRAMA: 15 DE JULIO DE 2021
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2269892-0000 \$18,382.13

INICIO REAL: 09 DE JUNIO DE 2021
TERMINACIÓN REAL: 15 DE JULIO DE 2021
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO: \$

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 16 DE JULIO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS


DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 183,821.27
ANTICIPO	\$ -----	
NORMAL 1 FINIQUITO 09/06/2021 AL 15/07/2021	\$ 183,404.48	
SUMA DE AVANCES	\$ 183,404.48	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 416.79	
SUMAS IGUALES	\$ 183,821.27	

RECIBE

ENTREGA

Vo.Bo.

Hector Gpe Cota
ING. HECTOR GPE LOPEZ COTA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERV. PUBLICOS



C. Cuauhtemoc Diosdado Esquer
C. CUAUHTEMOC DIOSDADO ESQUER
CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA