

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA: C. CUAUHEMOC DIOSDADO ESQUER

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA SINALOA

R.F.C. EDI090121-UJ4

CONTRATO N°: HAE-018-CP-2021/A

INICIO PROGRAMA: 06 DE JULIO DE 2021

INICIO REAL: 06 DE JULIO DE 2021

TERMINACION PROGRAMA: 23 DE JULIO DE 2021

TERMINACIÓN REAL: 23 DE JULIO DE 2021

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS

IMPORTE SANCION:

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

IMPORTE ANTICIPO: \$

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2270150-0000 \$19,034.40

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.




EL DIA 24 DE JULIO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 190,343.96
ANTICIPO	\$ -----	
NORMAL 1 FINIQUITO 06/07/2021 AL 23/07/2021	\$ 186,765.95	
SUMA DE AVANCES	\$ 186,765.95	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 3,578.01	
SUMAS IGUALES	\$ 190,343.96	

RECIBE	ENTREGA
<p>Vo.Bo.</p> <p> ING. HECTOR GPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p> 	<p>C. CUAUHEMOC DIOSDADO ESQUER CONTRATISTA</p> 

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA