

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSOL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA."

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA R.F.C. CEL170220CJ5
 CONTRATO N°: HAE-020-CP-2021/A INICIO PROGRAMA: 13 DE JULIO DE 2021
 INICIO REAL: 13 DE JULIO DE 2021
 TERMINACION PROGRAMA: 20 DE AGOSTO DE 2021 TERMINACIÓN REAL: 20 DE AGOSTO DE 2021
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NA IMPORTE SANCION:
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR ANTICIPO: -----
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR CUMPLIMIENTO: No.2270149-0000 \$ 36,640.03
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA : -----

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:



OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSOL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 366,400.28
PRIMER AVANCE	13 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2021	\$ 366,224.56	
SUMA DE AVANCES		\$ 366,224.56	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 175.72	
SUMAS IGUALES		\$ 366,400.28	

RECIBE	ENTREGA
Vo.Bo.  ING. HECTOR GPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS	 C. RAFAEL RAMOS ROCHA

OBSERVACIONES

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA