

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/09 DEL 2021
 NORMAL () INFORME DE GOB () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_10_AÑO 2021

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2021)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVAN FINANCIERO O ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %							
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	32804	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD LUIS DONAMADO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO YA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.	LA CRUZ	FISM-TM-001-21	100%	23/04/21 28/05/21	1,009,564.60	0.00	0.00	1,009,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	32915	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA C. DE ELOTA	ELOTA	FISM-TM-002-21	100%	23/04/21 21/05/21	425,031.85	0.00	0.00	425,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05202-REHAB./MANTENIMIENTO	33789	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS DEL NOROITE, EN LA C. DE POTRERILLOS DEL NOROITE, ELOTA, SIN.	POTRERILLOS DEL NOROITE	FISM-TM-003-21	100%	27/04/21 28/05/21	568,623.60	0.00	0.00	568,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1541	100		
02-ALCANTARILLADO	0309- RED DE DRENAJE SANITARIO	121025	REHABILITACION DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, ELOTA, SINALOA.	POTRERILLOS DEL NOROITE	JAPAME	100%	06/09/21 15/10/21	1,146,734.17	0.00	0.00	1,146,734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1541	100		
01-AGUA POTABLE	0102- CONSTRUCCION / INTRODUCCION	121377	AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	JAPAME	100%	03/09/21 03/10/21	268,179.55	0.00	0.00	268,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100		
01-AGUA POTABLE	0101- CONSTRUCCION / INTRODUCCION	121272	AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PONCIANO ESCOBAR RAMIREZ ENTRE BLVD. LUIS DONAMADO COLOSIO Y BLVD. COSULA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	PROCESO LICITACION	100%	23/08/21 22/10/21	2,323,521.15	0.00	0.00	2,323,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	35429	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	DIVERSAS COMUNIDADES	FISM-TM-019-21	57%	23/08/21 22/10/21	1,484,213.43	0.00	0.00	1,484,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195	70		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	121781,121976,122026	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	DIVERSAS COMUNIDADES	FISM-TM-022-21	100%	18/08/21 04/10/21	197,267.48	0.00	0.00	197,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97	100		
SUMA DE LA HOJA								7,423,135.83	0.00	0.00	7,423,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781,990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								7,423,135.83	0.00	0.00	7,423,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781,990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y castigado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANABAREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SANCHEZ FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. POOS

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
 PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/09 DEL 2021
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2021)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_10 AÑO 2021

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMILADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES			OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	4035	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	POTRERILLOS DE LOS LANDEROS	FISM-TM-010-21	100%	30/06/21 30/07/21	88,373.18			88,373.18							88,373.18						53.00		82	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	40451	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUALE, ELOTA, SINALOA.	EL AGUALE	FISM-TM-014-21	100%	06/07/21 03/09/21	241,864.95			241,864.95							235,044.90						135.00		349	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	33976	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	CELESTINO GAZCA	FISM-TM-008-21	100%	09/06/21 13/07/21	183,821.37			183,821.37							183,404.48						125.00		740	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	35304	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	CASAS VIEJAS	FISM-TM-006-21	100%	24/05/21 30/06-21	404,787.12			404,787.12							404,345.40						240.00		592	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	61023	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EL DO GRACIANO SANCHEZ) SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TANQUES (GRACIANO SANCHEZ)	FISM-TM-023-21	100%	21/07/21 17/09/21	573,245.67			573,245.67							573,245.67						257.00		1652	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	65187	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRE CALLE CHERUSCULO Y CALLE ECUIPE, COLONIA MARSO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-018-21	100%	13/07/21 20/08/21	366,224.56			366,224.56							366,224.56						351.00		15657	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	121470	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GRANAS DEL NORTE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	GRANAS DEL NORTE	FISM-TM-030-21	35%	01/09/21 17/10/21	524,743.76			524,743.76							183,230.85						405.00		130	50		
SUMA DE LA HOJA								2,383,060.51	0.00	0.00	2,383,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,869.04	0.00	0.00	0.00	50	
TOTAL								2,383,060.51	0.00	0.00	2,383,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,869.04	0.00	0.00	0.00	50

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SANCIBO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. P. COOS

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/09 DEL 2021
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_10 AÑO 2021

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2021)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVAN CE FINAN CIER O ACUM ULAD O	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	124045	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAVOLITTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TAVOLITTA	FISM-TM-029-21	33%	01/09/21 17/10/21	380,520.14	0.00	0.00	380,520.14	0.00	0.00	0.00	132,556.37	0.00	0.00	132,556.37	0.00	0.00	ML	281.00	0.00	0.00	840	60
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	65280	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-015-21	100%	06/07/21 29/07/21	186,765.95	0.00	0.00	186,765.95	0.00	0.00	0.00	186,765.95	0.00	0.00	186,765.95	0.00	0.00	ML	230.00	0.00	0.00	15657	100
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	60885	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.	PUEBLO NUEVO	FISM-TM-013-21	100%	06/07/21 19/08/21	789,465.79	0.00	0.00	789,465.79	0.00	0.00	0.00	789,465.79	0.00	0.00	789,465.79	0.00	0.00	ML	394.00	0.00	0.00	1709	100
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	65187	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PLAZ ABRAHAM, ENTRE AVENIDA GABRIEL LEVYA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 (PARALELA A LA VIA, PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-018-21	100%	07/07/21 30/07/21	1,333,338.87	0.00	0.00	1,333,338.87	0.00	0.00	0.00	1,330,423.15	0.00	0.00	1,330,423.15	0.00	0.00	PZA	29.00	0.00	0.00	15657	100
04-URBANIZACION MUNICIPAL	03-CONSTRUCCION	32331	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO AMARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-004-21	100%	03/05/21 14/06/21	658,637.19	0.00	0.00	658,637.19	0.00	0.00	0.00	658,637.19	0.00	0.00	658,637.19	0.00	0.00	MZ	510.42	0.00	0.00	15657	100
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	32869	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-007-21	100%	21/07/21 30/09/21	1,724,632.00	0.00	0.00	1,724,632.00	0.00	0.00	0.00	1,664,919.59	0.00	0.00	1,664,919.59	0.00	0.00	MZ	1,193.80	0.00	0.00	15657	100
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	41129	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAJAPITA - PLAYA CEJITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-017-21	100%	01/09/21 15/10/21	5,714,854.28	0.00	0.00	5,714,854.28	0.00	0.00	0.00	1,955,327.31	0.00	0.00	1,955,327.31	0.00	0.00	PZAS	121.00	0.00	0.00	15657	100
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	41178	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSO, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-009-21	100%	30/06/21 30/07/21	917,077.51	0.00	0.00	917,077.51	0.00	0.00	0.00	917,077.51	0.00	0.00	917,077.51	0.00	0.00	PZAS	21.00	0.00	0.00	15657	100
SUMA DE LA HOJA								11,705,291.73	0.00	0.00	11,705,291.73	0.00	0.00	0.00	7,635,172.86	0.00	0.00	7,635,172.86	0.00	0.00	7,635,172.86	0.00	0.00	15657	100	
TOTAL								11,705,291.73	0.00	0.00	11,705,291.73	0.00	0.00	0.00	7,635,172.86	0.00	0.00	7,635,172.86	0.00	0.00	7,635,172.86	0.00	0.00	15657	100	

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. P.O.S

ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
 PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/09 DEL 2021
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_09 MES_10 AÑO 2021

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2021)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %							
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	41316	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-011-21	100%	30/06/21 30/07/21	1,200,290.84	0.00	0.00	1,200,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,441.40	0.00	0.00	1,199,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100	
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	61291	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y AV. PTE 28, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-012-21	100%	01/07/21 15/07/21	143,485.27	0.00	0.00	143,485.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,073.80	0.00	0.00	139,073.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350	100	
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	159651	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA ENSENADA	FISM-TM-032-21	100%	23/08/21 15/10/21	351,997.44	0.00	0.00	351,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,406.82	0.00	0.00	122,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431	100	
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	161723	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD, EL SALTO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	NUOVO SALTO GRANDE	FISM-TM-031-21	35%	23/08/21 15/10/21	324,001.44	0.00	0.00	324,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,449.88	0.00	0.00	112,449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224	55	
02-ALCANTARILLADO	0309- RED DE DRENAJE SANITARIO	121696	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 10, SECTOR LIBRAMIENTO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-026-21	100%	23/08/21 30/09/21	341,716.77	0.00	0.00	341,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,559.89	0.00	0.00	118,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46	100	
SUMA DE LA HOJA								2,361,491.77	0.00	0.00	2,361,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,931.79	0.00	0.00	1,685,931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								23,872,979.84	0.00	0.00	23,872,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,136,963.70	0.00	0.00	18,136,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 L.C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANABAREZ

EL TESOERO MUNICIPAL
 LCP. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. HÉCTOR LÓPEZ COTA



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA