

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
 PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2021  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOB. ( ) TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION  
 DIA\_04 MES\_12 ANO 2021

MUNICIPIO ELOTA  
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA  
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE 2021)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMILADO %				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	32804	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD LUIS DONALDO COLONSO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.	LA CRUZ	FISM-TM-001-21	100%	23/04/21 28/05/21	1,009,564.60	0.00	0.00	1,009,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	15657	15657	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	32915	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA C. DE ELOTA	ELOTA	FISM-TM-002-21	100%	23/04/21 21/05/21	425,031.95	0.00	0.00	425,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	784	784	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05202.- REPAR/MANUTENIMIENTO	33789	REHABILITACION DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y saneamiento en la comunidad de POTRERILLOS, ELOTA, SINALOA.	POTRERILLOS DEL NOROESTE	FISM-TM-003-21	100%	27/04/21 28/05/21	588,623.60	0.00	0.00	588,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1541	1541	100	
02-ALCANTARILLADO	0309.- REQ DE DISEÑO SANITARIO	121025	REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	JAPAME	100%	06/09/21 15/10/21	1,135,317.52	0.00	0.00	1,135,317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1541	1541	100	
01-AGUA POTABLE	0103-CONSTRUCCION/INTRODUCCION	121377	AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	JAPAME	100%	03/09/21 07/10/21	266,190.28	0.00	0.00	266,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15657	15657	100	
01-AGUA POTABLE	0101-CONSTRUCCION/INTRODUCCION	121272	AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POCAIANO ESCOBAR RAMIREZ ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLONSO Y BLVD. COSULA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	PROCESO LICITACION	57%	28/10/21 26/11/21	2,323,521.15	0.00	0.00	2,323,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15657	15657	100	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	35429	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	DIVERSAS COMUNIDADES	FISM-TM-019-21	57%	23/08/21 22/10/21	1,480,671.70	0.00	0.00	1,480,671.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.83	195	195	70	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	76,122026	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	DIVERSAS COMUNIDADES	FISM-TM-022-21	100%	18/08/21 04/10/21	197,267.48	0.00	0.00	197,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.43	97	97	100	
SUMA DE LA HOJA								7,406,188.18	0.00	0.00	7,406,188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL								7,406,188.18	0.00	0.00	7,406,188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Este informe financiero, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de estos recursos para fines de tipo politico, electoral, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANA KAREN VALMEDIANA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



EL TESORERO MUNICIPAL

LCP YAGIERA RIVERO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y S.PCOS

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
 MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
 PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2021  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOB. ( ) TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION  
 DIA\_04 MES\_12\_AÑO 2021

MUNICIPIO ELOTA  
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA  
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE 2021)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVAN CE FINAN CIERO ACUM ULAD O	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %			
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS					
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	4535	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LAMBEROS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	POTRERILLOS DE LOS LAMBEROS	FISM-TM-010-21	100%	30/06/21 30/07/21	88,373.18	0.00	0.00	88,373.18	0.00	0.00	88,373.18	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	82	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	49451	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUILA, ELOTA, SINALOA.	EL AGUILA	FISM-TM-014-21	100%	06/07/21 03/09/21	235,044.91	0.00	0.00	235,044.91	0.00	0.00	235,044.90	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	349	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	38976	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	CELESTINO GARCIA	FISM-TM-008-21	100%	09/06/21 15/07/21	183,404.48	0.00	0.00	183,404.48	0.00	0.00	183,404.48	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	740	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	35404	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	CASAS VIEJAS	FISM-TM-006-21	100%	24/05/21 30/06-21	404,345.40	0.00	0.00	404,345.40	0.00	0.00	404,345.40	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	592	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	61023	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EURO GIACIANO SANCHEZ) SECTOR POLIDEPORITIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TANQUES GIACIANO SANCHEZ	FISM-TM-023-21	100%	21/07/21 17/09/21	573,245.67	0.00	0.00	573,245.67	0.00	0.00	573,245.67	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	1652	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	65187	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ENTRE CALLE CERRITOS Y CALLE ESCALON, COLONIA MANISOL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-018-21	100%	13/07/21 20/08/21	366,224.56	0.00	0.00	366,224.56	0.00	0.00	366,224.56	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	15657	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	121470	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL MONTE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	GRANJAS DEL MONTE	FISM-TM-030-21	100%	01/09/21 17/10/21	523,516.70	0.00	0.00	523,516.70	0.00	0.00	523,516.70	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	130	50		
SUMA DE LA HOJA								2,374,154.90	0.00	0.00	2,374,154.90	0.00	0.00	2,374,154.89	0.00	0.00							
TOTAL								2,374,154.90	0.00	0.00	2,374,154.90	0.00	0.00	2,374,154.89	0.00	0.00							

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA,  
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL TRESORERO MUNICIPAL

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS  
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
 PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2021  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOB. ( ) TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION  
 DIA\_04 MES\_12\_AÑO\_2021

MUNICIPIO ELOTA  
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA  
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE 2021)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVAN CE FINAN CIERO ACUM ULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS				
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	124945	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAVOUTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TAVOUTITA	FISM-TM-029-21	33%	01/09/21 17/10/21	378,732.47	0.00	0.00	378,732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840	60			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	65280	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-015-21	100%	06/07/21 23/07/21	186,765.95	0.00	0.00	186,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	60885	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.	PUEBLO NUEVO	FISM-TM-013-21	100%	06/07/21 19/08/21	789,465.79	0.00	0.00	789,465.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,465.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1709	100			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	65187	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL NÚÑEZ ARBOLEDA ENTRE AVENIDA GABRIEL LEVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 ( PARALELA A LA VÍA, PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-018-21	100%	07/07/21 30/07/21	1,380,423.15	0.00	0.00	1,380,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100			
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	32331	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO DE MIRANDA ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. LIBRADO GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-004-21	100%	03/05/21 14/06/21	658,637.19	0.00	0.00	658,637.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,637.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100			
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	32869	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-007-21	100%	21/07/21 30/09/21	1,664,919.59	0.00	0.00	1,664,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	41129	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MASARITA - PUJUA CELTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-017-21	100%	07/09/21 15/10/21	5,586,224.59	0.00	0.00	5,586,224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586,224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	41178	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL, Y BIVIA LUIS DOMALCO COSOYO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-009-21	100%	30/06/21 30/07/21	917,077.51	0.00	0.00	917,077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100			
SUMA DE LA HOJA								11,512,246.24	0.00	0.00	11,512,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100	
TOTAL								11,512,246.24	0.00	0.00	11,512,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15657	100



LA PRESIDENTA MUNICIPAL  
 FRESA CRUZ, ELOTA, SINALOA

EL TESORERO MUNICIPAL  
 LUIS DOMALCO COSOYO, ELOTA, SINALOA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS  
 JINGAIBERTO PÉREZ SALAZAR, ELOTA, SINALOA



DIRECCION DE OBRAS Y S. PCOS  
 PUBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

ANA KAREN VAL MEDINA

LOPEZ RIBANO ZAMORA VAL  
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS Y S. PCOS  
 PUBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



