

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2022  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOB. ( ) TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION  
 DIA\_09 MES\_09\_AÑO 2022

MUNICIPIO  
 ZONA PRIORITARIA  
 FONDO  
 ELOUA  
 ZONA MEDIA  
**RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2022)**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS		
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07261- BARRAS EN ESCUELAS	41291	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (CERCA) EN LA ESCUELA PRIMARIA DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-010-22	100%	23/05/22 23/06/22	284,455.80						284,455.80						M.L	155.05			100	88	
05- ELECTRICACION RURAL Y DE COL. POBRES	0519- RED DE ELECTRICIDAD	32232	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA MARSOLO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-014-22	100%	23/05/22 11/06/22	1,054,857.67						1,054,857.67						M.L	235.00			100	350	
05- ELECTRICACION RURAL Y DE COL. POBRES	0519- RED DE ELECTRICIDAD	33789	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE CAMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	CAMANES	FISM-TM-013-22	100%	23/05/22 11/06/22	1,354,803.30						1,354,803.30						M.L	270.00			35	1541	
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0725- SANITARIO DENTRO DE ESCUELAS	36854	MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLO LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD DE EIDO CUJACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EIDO CUJACAN	FISM-TM-009-22	100%	23/05/22 30/07/22	29,915.54						29,915.54						M2	11.66			100	1541	
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0724- AULAS DENTRO DE ESCUELAS	36642	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLO LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD DE EIDO CUJACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EIDO CUJACAN	FISM-TM-008-22	100%	23/05/22 30/07/22	638,518.01						638,518.01						M2	65.31			100	15657	
04- URBANIZACION MUNICIPAL	02- CONSTRUCCION	2942	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAMAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-001-22	95%	04/07/22 15/10/22	2,841,130.17	2,838,463.09					2,838,463.09						M2	2,990.80			90	5000	
02- ALCANTARILLADO	0206- CONSTRUCCION/INTRODUCCION	2919	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAMAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-003-22	88%	04/07/22 15/10/22	545,644.23	545,644.23					545,644.23						M.L	300			90	5000	
SUMA DE LA HOJA								6,749,324.72	0.00	0.00	6,746,657.64	0.00	0.00	6,678,471.61	0.00	0.00	6,678,471.61	0.00	0.00							
TOTAL								6,749,324.72	0.00	0.00	6,746,657.64	0.00	0.00	6,678,471.61	0.00	0.00	6,678,471.61	0.00	0.00							

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.  
 ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TRESORERO MUNICIPAL  
 LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 "LA CRUZ, ELOTA"  
 ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR.

