

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_09_AÑO 2022

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
 RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE ORDEN DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES										
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBACIONES ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS				
02-ALCANTARILLADO	0336-CONSTRUCCION DE TUBERIA	2032	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TOMASO, ENTRE CALLE MANUEL FLAR ABRAM Y CALLE ULVA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FSM-TM-003-22	50%	04/07/22 15/10/22	210,625.30			210,625.30					202,526.43			202,526.43					ML	308		90		
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	2033	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA TOMASO, ENTRE CALLE MANUEL FLAR ABRAM Y CALLE ULVA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FSM-TM-004-22	35%	04/07/22 15/10/22	423,486.79			413,486.79					144,721.09			144,721.09					REA	11.06		15	5000	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	2881	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS BANER CAMARAJE DE LA COMUNIDAD DE TAYOCTEA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	TAYOCTEA	FSM-TM-005-22	100%	24/05/22 24/06/22	488,637.31			488,637.31					488,637.31			488,637.31					M2	890.00		840		
0519-RED DE ELECTRICIDAD	02-CONSTRUCCION	3226	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORAL, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	ELOTA	FSM-TM-006-22	100%	24/05/22 15/07/22	904,668.25			904,668.25					904,668.25			904,668.25					ML	230.06		300		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	3037	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA ARTURO GARCIA LOYA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FSM-TM-007-22	100%	13/04/22 23/08/22	422,933.30			422,933.30					422,933.34			422,933.34					M2	89.43		100	900	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-MANTENIMIENTO/REPARACION DE SERVICIOS	2308	REPARACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. BARRERO, EN LA C. DE EL BOLLIDO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EL BOLLIDO	FSM-TM-008-22	90%	01/08/22 26/09/22	288,994.40			288,994.40					235,269.20			235,269.20					M2	137.35		50	795	
0519-RED DE ELECTRICIDAD	0519-RED DE ELECTRICIDAD	5136	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) EN LA C. DE TANCQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	TANCQUES	FSM-TM-009-22	100%	05/08/22 18/09/22	714,360.00			714,360.00					714,360.00			714,360.00					ML	30.4		100	1032	
		4182	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FUERTES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EMILIANO ZAPATA	FSM-TM-010-22	100%	05/09/22 18/09/22	1,372,737.67			1,372,737.67					1,372,737.67			1,372,737.67					ML	271.80		100	671	
SUMA DE LA HOJA								4,936,426.99	0.00	0.00	4,936,426.99	0.00	0.00	0.00	4,485,772.88	0.00	0.00	4,485,772.88	0.00	0.00									
TOTAL								11,685,765.75	0.00	0.00	11,685,765.75	0.00	0.00	0.00	11,164,284.48	0.00	0.00	11,164,284.48	0.00	0.00									

Impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Proceso y sus recursos provisionales de los impuestos que pague todos los deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA,

 ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

 LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS

 ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR.