

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2023
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_10 MES_10_AÑO 2023

ELOTA
 ZONA MEDIA

RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2023)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINALIZADO Y ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %		
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0725- SANITARIOS DENTRO DE ESCUELAS	45849	MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-011-23	100%	27/06/23 29/07/23	387,988.65	0.00	0.00	387,988.65	0.00	0.00	387,988.65	0.00	0.00	0.00	M2	218.79	100	350	350		
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0724214 PRIMARIA	45741	CONSTRUCCION DE TECHUMARE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	CASAS VIEJAS	FISM-TM-006-23	100%	20/06/23 09/09/23	812,053.42	0.00	0.00	812,053.42	0.00	0.00	811,449.00	0.00	0.00	0.00	M2	223.25	100	592	592		
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	07242	45422	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE ALUA EN EL TELEMACHILTEATO DE LA C. DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	TANQUES,	FISM-TM-014-23	100%	27/06/23 25/08/23	1,258,681.23	0.00	0.00	1,258,681.23	0.00	0.00	1,258,681.23	0.00	0.00	0.00	M2	528.00	100	700	700		
0515- RED DE ELECTRICIDAD	02- CONSTRUCCION	87438	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	ROSENDO NIEBLAS	FISM-TM-023-23	35%	04/09/23 03/10/23	186,291.57	0.00	0.00	186,291.57	0.00	0.00	186,291.57	0.00	0.00	0.00	M.L	245.00	100	80	80		
04- URBANIZACION MUNICIPAL	02- CONSTRUCCION	64504	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA HONTEME 14 Y AVENIDA MARI MERVELO, EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-003-23	35%	15/07/23 23/09/23	2,152,313.07	0.00	0.00	2,152,313.07	0.00	0.00	753,309.57	0.00	0.00	0.00	M.L	1,763.97	100	5000	5000		
0519- RED DE ELECTRICIDAD	02- CONSTRUCCION	87135	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO (SECTOR GIMNADIO), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LIMONCITO	FISM-TM-009-23	100%	27/06/23 19/07/23	367,116.23	0.00	0.00	367,116.23	0.00	0.00	367,116.23	0.00	0.00	0.00	M.L	123.00	100	80	80		
0519- RED DE ELECTRICIDAD	02- CONSTRUCCION	87038	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-018-2023	100%	17/08/23 04/09/23	86,813.50	0.00	0.00	86,813.50	0.00	0.00	86,344.97	0.00	0.00	0.00	M.L	55.00	100	30	30		
SK- VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	158827, 158828, 158829, 159026, 159027, 159028, 159029	CONSTRUCCION DE TECHOS FINMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, 159123, 159128, 159288, 159301, 159319, 161354, 162115, 162553, 159080	DIVERSAS COMUNIDADES	FISM-TM-025-23	100%	15/09/23 22/12/23	604,696.87	0.00	0.00	604,696.87	0.00	0.00	604,696.87	0.00	0.00	0.00	LOTES	40	100%	220	220		
SUMA DE LA HOJA								5,855,954.54	0.00	0.00	5,855,954.54	0.00	0.00	4,455,868.09	0.00	0.00	4,455,868.09	0.00	0.00					
TOTAL								12,688,963.78	0.00	0.00	12,688,963.78	0.00	0.00	9,239,563.69	0.00	0.00	9,239,563.69	0.00	0.00					

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ANA KAREN VAL, MEDINA.
 LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR.

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2023
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2023)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 10 MES 10 AÑO 2023

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS						
02-ALCANTARILLADO	02062-REHABILITACION/ MANTENIMIENTO	118203	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EIDO CUJUAJAN, MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA, MEXICO	EIDO CUJUAJAN	JAPAME	100%		1,313,582.99		1,313,582.99							1,313,582.99			1,313,582.99							1.00	100%	662			
02-ALCANTARILLADO	02062-REHABILITACION/ MANTENIMIENTO	118152	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	CELESTINO GAZTA	JAPAME	100%		908,321.33		908,321.33							908,321.33			908,321.33							1.00	100%	740			
SUMA DE LA HOJA								2,221,904.32	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00									
TOTAL								14,910,868.10	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461,468.01	0.00	0.00	11,461,468.01	0.00	0.00												

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

[Firma]

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA,
 ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESOERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR.

[Firma]