

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2025
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 03 OCTUBRE AÑO 2025

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELIOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS	% AVANCE FISICO ACUMULADO
URBANIZACION	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	4570	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAJIMO MARTINEZ BARRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELIOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-002-2025	100%	15/07/2025 30/08/2025	1,908,368.80			1,908,368.80				1,908,282.58			1,908,282.58			LUMINARIA	40.00			3000	100%
URBANIZACION	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	41386	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL NOBLE, ELIOTA, SINALOA.	EL NOBLE	FAIS-TM-003-2025	35%	15/07/2025 30/08/2025	1,558,050.23			1,558,050.23				545,317.58			545,317.58			LUMINARIA	18.00			682	100%
INFRAESTRUCTURA BASICO DEL SECTOR EDUCATIVO	TECNOLOGIA EN AREA DE USO MULTIPLE	39204	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TERESUCUNDARIA FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELIOTA, SINALOA.	EL SALADO	FAIS-TM-001-2025	98%	16/07/2025 05/09/2025	1,126,666.72			1,126,666.72				1,100,273.56			1,100,273.56			M2	407.64			555	100%
URBANIZACION	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	54757	AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAJIMO MARTINEZ BARRERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELIOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-004-2025	61%	17/07/2025 30/10/2025	1,585,495.04			1,585,495.04				972,292.46			972,292.46			M2	152.58			3000	75%
ELECTRIFICACION	RED DE ELECTRIFICACION	44886	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALESTAS, EN LA COMUNIDAD DE BELAVISTA, MUNICIPIO DE ELIOTA, SINALOA.	BELAVISTA	FAIS-TM-005-2025	100%	18/07/2025 30/08/2025	920,875.50			920,875.50				919,556.78			919,556.78			M.L	327.00			120	100%
URBANIZACION	PAVIMENTACION	54643	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUINONEZ LABRADA Y CALLE MOGOL, EN LA COLONIA MONTERRELO, MUNICIPIO DE ELIOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-006-2025	35%	21/07/2025 30/10/2025	1,527,605.87			1,527,605.87				534,662.05			534,662.05			M.L	91.65			1000	40%
URBANIZACION	TECHADO EN BIENES PUBLICOS	39633	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, MUNICIPIO DE ELIOTA, SINALOA.	AGUAPEPE	FAIS-TM-007-2025	35%	05/08/2025 17/10/2025	1,431,183.14			1,431,183.14				500,914.10			500,914.10			M2	537.00			200	75%
SUMA DE LA HOJA								10,058,246.30	0.00	0.00	10,058,246.30	0.00	0.00	0.00	6,481,999.11	0.00	0.00	6,481,999.11	0.00	0.00						
TOTAL								10,058,246.30	0.00	0.00	10,058,246.30	0.00	0.00	0.00	6,481,999.11	0.00	0.00	6,481,999.11	0.00	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELIOTA.
C. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ



EL TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL DE ELIOTA
LCP. JOSÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS P.B.
DIRECCION DE OBRAS P.B. MUNICIPAL
ARQ. CARLOS ALFREDO MORALES GONZALEZ GONZALEZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2025
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 03 OCTUBRE AÑO 2025

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES							
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS
ELECTRIFICACION	RED DE ELECTRIFICACION	40395	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDORTERO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-008-2025	35%	12/08/2025 30/09/2025	1,161,056.66			1,161,056.66				406,369.83			406,369.83			M.L.	344		180	100%
URBANIZACION	CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA	54895	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-009-2025	0%	15/09/2025 12/12/2025	1,654,506.83			1,654,506.83				0.00			0.00			M2	1077.38		244	0%
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION	63550	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLITTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TAYOLITTA	FAIS-TM-011-2025	0%	17/09/2025 19/12/2025	772,307.11			772,307.11				0.00			0.00			M2	49.20		3033	0%
URBANIZACION	PAVIMENTACION	18528	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL SOBRE AVENIDA GIRASOL, ENTRE MANUEL PLATA ABALAN COLANTES Y CALLE JAZMIN, ENTRE AVENIDA TOPACIO Y AVENIDA GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	FAIS-TM-010-2025	0%	29/09/2025 26/12/2025	5,244,095.26			5,244,095.26				0.00			0.00			M.L.	299.23		200	0%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	40212	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (EXISTENTE), TUBERIA DE CONDUCCION A TUBERIA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE TANQUES, MUNIO. DE ELOTA, SINALOA.	TANQUES	CONVENIO AYUNTAMIENTO-JAPAME	100%	30/07/2025 28/08/2025	1,093,509.51			1,092,509.51				1,092,249.95			1,092,249.95			LOTTE	1.00		1919	100%
ALCANTRILLADO	AMPLIACION	39801	AMPLIACION DE COLECTOR EN ZONA ESTE SALIDA A LA COMUNIDAD EL ROBLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	CONVENIO AYUNTAMIENTO O-JAPAME	55%	30/07/2025 07/10/2025	1,952,111.63			1,952,111.63				1,071,263.98			1,071,263.98			M.L.	443.00		1000	60%
AGUA POTABLE	TANQUE DE AGUA POTABLE	39386	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, TUBERIA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO EN POZO EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUERTO NUEVO, ELOTA, SINALOA.	PUERTO NUEVO	CONVENIO AYUNTAMIENTO-JAPAME	35%	05/09/2025 09/12/2025	4,757,691.60			4,757,691.60				1,665,192.06			1,665,192.06			LOTTE	1.00		1964	20%
SUMA DE LA HOJA								16,574,278.60	0.00	0.00	16,574,278.60	0.00	0.00	0.00	4,179,069.82	0.00	0.00	4,179,069.82	0.00	0.00					
TOTAL								26,632,523.90	0.00	0.00	26,632,523.90	0.00	0.00	0.00	10,660,068.93	0.00	0.00	10,660,068.93	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA
C. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ

LCP. JOSÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO

ARQ. CARLOS ALFREDO YAMADEZ CHACON

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS

