

CONFECCIÓN CONTABLE	CLAVE PRESUPUESTAL	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACCIÓN	TIPO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA			MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	MONTIO CONTRATADO	CONTRATISTA	INVERSIÓN			FECHA DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO O FINANCIERO	CANTIDAD DE BENEFACTARIOS	ESTATUS						
							CALLE Y MUNICIPIO	COLONIA	LOCALIDAD						ORIGEN	RECURSO	AUTOMATADA	ENTREGA	INICIO				TERMINO					
123.4.002025.000001.000909.000012	1235	EDUCACIÓN	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN	TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA.	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA.	TANQUES	TANQUES	TANQUES	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-001-FR-2025/A	\$	717,671.83	GRUPO EUBRA, S.A. DE C.V.	MUNICIPAL	PREDIAL RUSTICO	\$	718,641.33	\$	717,664.10	03/07/2025	08/08/2025	100%	100%	950	CONCLUIDA
123.4.002025.000001.000909.000011	1235	EDUCACIÓN	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VIALA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VIALA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	BOSCOZO	BOSCOZO	BOSCOZO	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-002-FR-2025/A	\$	594,251.31	GRUPO CONSTRUCCION ZASQUIT, S.A. DE C.V.	MUNICIPAL	PREDIAL RUSTICO	\$	595,427.70	\$	207,987.96	10/07/2025	12/09/2025	100%	35%	811	CONCLUIDA SIN FINICIAR
123.4.002025.000001.000909.000001	1235	DEPORTE	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	REHABILITACIÓN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORITIVO JUAN LUISRO MARTINEZ BAREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORITIVO DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	LA CRUZ	LA CRUZ	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-003-CF-2025/A	\$	1,508,368.80	RM ELECTROCONSTRUCCION Y DESARROLLOS, S. DE RL. DE C.V.	MUNICIPAL	FAS	\$	1,810,132.01	\$	1,898,282.58	15/07/2025	30/08/2025	100%	100%	3,000	CONCLUIDA
123.4.002025.000001.000909.000003	1235	DEPORTE	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD DE EL NOBLE, ELOTA, SINALOA.	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESCUADANIA FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	EL NOBLE	EL NOBLE	EL NOBLE	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-004-FR-2025/A	\$	1,558,000.23	LC LUZ AMERICA SOTO LOPEZ	MUNICIPAL	FAS	\$	1,359,386.41	\$	1,358,019.27	15/07/2025	30/09/2025	100%	100%	682	CONCLUIDA
123.4.002025.000001.000909.000003	1235	EDUCACIÓN	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN	TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SERVICIOS SANITARIOS	AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORITIVO JUAN LUISRO MARTINEZ BAREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	EL SALADO	EL SALADO	EL SALADO	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-005-FR-2025/A	\$	1,126,666.72	RM. JOSE BERTES DE JESUS HINOJUA GONZALEZ	MUNICIPAL	FAS	\$	1,115,716.00	\$	1,100,273.56	16/07/2025	05/09/2025	100%	98%	555	CONCLUIDA SIN FINICIAR
123.4.002025.000001.000909.000001	1235	DEPORTE	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	AMPLIACIÓN	SERVICIOS SANITARIOS	AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORITIVO JUAN LUISRO MARTINEZ BAREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	LA CRUZ	LA CRUZ	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-006-CF-2025/A	\$	1,586,495.90	C. KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ	MUNICIPAL	FAS	\$	1,592,485.78	\$	972,992.68	17/07/2025	MOCHICA OMOE HAE-006-CF-2025/A	75%	61%	3,000	EN PROCESO
123.4.002025.000001.000909.000001	1235	ELECTRIFICACIÓN	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERIAS, EN LA COMUNIDAD DE BELAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	BELAVISTA	BELAVISTA	BELAVISTA	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-007-FR-2025 /A	\$	920,875.50	ELECTROCONSTRUCCIONA MANABAREZ S.A. DE C.V.	MUNICIPAL	FAS	\$	922,182.59	\$	919,556.78	18/07/2025	30/08/2025	100%	100%	120	CONCLUIDA
123.4.002025.000001.000909.000001	1235	EDUCACIÓN	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN	PAVAMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS GUINONEZ, LABRADA Y CALLE MODAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS GUINONEZ, LABRADA Y CALLE MODAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	LA CRUZ	LA CRUZ	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-008-CF-2025/A	\$	1,527,605.87	C. JORGE SANTIBANIO LOPEZ VALDERRAMOS	MUNICIPAL	FAS	\$	1,531,727.96	\$	534,662.05	21/07/2025	30/09/2025	40%	35%	1,000	EN PROCESO
123.4.002025.000001.000909.000002	1235	EQUIPAMIENTO URBANO	INFRAESTRUTUA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN	TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAYERE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	AGUAYERE	AGUAYERE	AGUAYERE	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-009-FR-2025 /A	\$	1,431,183.14	RM. OSCAR GIOVANNI DURAN ARTEBA	MUNICIPAL	FAS	\$	1,431,559.61	\$	500,915.10	05/08/2025	17/10/2025	75%	35%	200	EN PROCESO
123.4.002025.000001.000909.000004	1235	ELECTRIFICACIÓN	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORITIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	LA CRUZ	LA CRUZ	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAE-010-CF-2025/A	\$	1,187,006.66	RM ELECTROCONSTRUCCION Y DESARROLLOS, S. DE RL. DE C.V.	MUNICIPAL	FAS	\$	1,187,094.92	\$	406,308.83	12/08/2025	30/09/2025	100%	35%	180	CONCLUIDA SIN FINICIAR
JAPANE	JAPANE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EQUIPAMIENTO	AMPLIACIÓN	POZO PROFUNDO Y TUBERIA DE CONDUCCION	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (EXISTENTE), TUBERIA DE CONDUCCION A TUBERIA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE TANQUES, MPHO DE ELOTA, SINALOA.	TANQUES	TANQUES	TANQUES	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAPANE-ELO-AD-AP-002/2025	\$	1,032,509.51	C. CARLOS BERNAL FLOREDA	MUNICIPAL	FAS	\$	1,033,378.51	\$	1,002,243.95	30/07/2025	28/08/2025	100%	100%	1913	CONCLUIDA
JAPANE	JAPANE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN	COLECTOR	AMPLIACIÓN DE COLECTOR EN ZONA ESTE SALIDA A LA COMUNIDAD EL NOBLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	AMPLIACION DE COLECTOR EN ZONA ESTE SALIDA A LA COMUNIDAD EL NOBLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	LA CRUZ	LA CRUZ	ELOTA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAPANE-ELO-AD-AP-002/2025	\$	1,952,111.63	C. CARLOS BERNAL FLOREDA	MUNICIPAL	FAS	\$	1,953,518.29	\$	1,074,258.38	30/07/2025	07/10/2025	60%	55%	1000	EN PROCESO
JAPANE	JAPANE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN	TANQUE ELEVADO	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, TUBERIA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO EN POZO EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, TUBERIA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO EN POZO EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.	PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	ELOTA	CONTRATO	LECTACIÓN PUBLICA NACIONAL	JAPANE-ELO-AD-AP-002/2025	\$	4,757,691.60	C. JOSE ANTONIO BENITEZ LAYAGUA	MUNICIPAL	FAS	\$	5,286,324.00	\$	1,665,102.06	05/09/2025	03/12/2025	20%	35%	1964	EN PROCESO

ARQ. CARLOS J. JARAMA VALDEZ
Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente
Municipio de ELOTA, SINALOA

LA CRUZ, ELOTA, SIN.