

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_12 MES_01_AÑO 2023

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07261- BARDAS EN ESCUELAS	41291	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (GERCA) EN LA ESCUELA PRIMARIA DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	BELLAVISTA	FISM-TM-010-22	100%	23/05/22 23/06/22	284,455.80	0.00	0.00	284,455.80	0.00	0.00	284,455.80	0.00	0.00	195.05	0.00	0.00	188	100	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0724-AULAS DENTRO DE ESCUELAS	32232	REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL VEREDQUE	NUEVO SALTO GRANDE	FISM-TM-054-22 Y FISM-TM-550-22	100%	15/11/22 12/12/22	313,210.03	0.00	0.00	313,210.03	0.00	0.00	313,210.03	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	35	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	0519-REDO DE ELECTRICIDAD	33789	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA MARSOLO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-014-22	100%	23/05/22 11/06/22	1,054,857.67	0.00	0.00	1,054,857.67	0.00	0.00	1,054,857.67	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	350	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	0519-REDO DE ELECTRICIDAD	33789	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE CAMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	CAMANES	FISM-TM-013-22	100%	23/05/22 11/06/22	1,354,803.30	0.00	0.00	1,354,803.30	0.00	0.00	1,354,803.30	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	1541	35	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0725-SANITARIO DENTRO DE ESCUELAS	36884	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD DE EIHO CUJACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EIHO CUJACAN	FISM-TM-009-22	100%	23/05/22 30/07/22	29,925.53	0.00	0.00	29,925.53	0.00	0.00	29,925.53	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	100	100	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0724-AULAS DENTRO DE ESCUELAS	36642	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD DE EIHO CUJACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EIHO CUJACAN	FISM-TM-008-22	100%	23/05/22 30/07/22	638,508.01	0.00	0.00	638,508.01	0.00	0.00	638,508.01	0.00	0.00	65.31	0.00	0.00	15657	100	
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	2942	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA TOPACO, ENTRE CALLE MANUEL PLAZ ARBAIAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-001-22	100%	04/07/22 15/10/22	2,936,218.14	0.00	0.00	2,936,218.14	0.00	0.00	2,936,218.14	0.00	0.00	2,990.80	0.00	0.00	5000	100	
SUMA DE LA HOJA								6,611,978.48	0.00	0.00	6,611,978.48	0.00	0.00	6,611,978.48	0.00	0.00	6,611,978.48	0.00	0.00			
TOTAL								6,611,978.48	0.00	0.00	6,611,978.48	0.00	0.00	6,611,978.48	0.00	0.00	6,611,978.48	0.00	0.00			

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

ING. ALBERTO PÉREZ SAIZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_12 MES_01 AÑO 2022

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
 ZONA MEDIA
 RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS				
02-ALCANTARILLADO	0206-CONSTRUCCION/INTRODUCCION	2939	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA TOPAPO, ENTRE CALLE MANUEL PULAR ABRILIAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-003-22	100%	04/07/22 15/10/22	521,393.93	0.00	0.00	521,393.93	0.00	0.00	521,393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	100			
02-ALCANTARILLADO	0206-CONSTRUCCION/INTRODUCCION	2937	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TOPAPO, ENTRE CALLE MANUEL PULAR ABRILIAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-003-22	100%	04/07/22 15/10/22	210,110.52	0.00	0.00	210,110.52	0.00	0.00	210,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	100			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	05-ALUMBRADO PUBLICO	2931	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA TOPAPO, ENTRE CALLE MANUEL PULAR ABRILIAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-004-22	100%	04/07/22 15/10/22	342,818.23	0.00	0.00	342,818.23	0.00	0.00	342,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	100			
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	2881	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO DE LA COMUNIDAD DE TAYOLITLA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	TAYOLITLA	FISM-TM-006-22	100%	24/05/22 24/05/22	488,637.31	0.00	0.00	488,637.31	0.00	0.00	488,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840	100			
0519-RED DE ELECTRICIDAD	02-CONSTRUCCION	32280	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SERONAL, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	ELOTA	FISM-TM-007-22	100%	25/05/22 15/07/22	904,668.25	0.00	0.00	904,668.25	0.00	0.00	904,668.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784	100			
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	36970	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA ARTURO GARCIA LOYA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-014-22	100%	13/06/22 31/08/22	422,843.53	0.00	0.00	422,843.53	0.00	0.00	422,843.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	100			
0519-RED DE ELECTRICIDAD	0519-RED DE ELECTRICIDAD	51386	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) EN LA C. DE TANQUIES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	TANQUIES	FISM-TM-019-22	100%	05/08/22 19/09/22	714,360.03	0.00	0.00	714,360.03	0.00	0.00	714,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1952	100			
SUMA DE LA HOJA								3,604,831.80	0.00	0.00	3,604,831.80	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL								3,604,831.80	0.00	0.00	3,604,831.80	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

ING. ALBERTO PEREZ SANCHEZ
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_12 MES_01_AÑO 2023

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
 ZONA MEDIA
 RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES										
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS						
0519-RED DE ELECTRICIDAD	0519-RED DE ELECTRICIDAD	41832	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZABATA, ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EMILIANO ZABATA	FISM-TM-018-22	100%	05/08/22 19/09/22	1,372,717.07	0.00	4,000,000.00	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,717.07	0.00	2,425,745.75	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00	ML	377.00			100	871	
0101-AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	PUEBLO NUEVO	JAPAME	100%		1,129,258.61	0.00	949,392.61	179,866.00						1,129,258.61	0.00	1,476,353.14	632,722.78				LOTES	1.00			100	1709	
0101-AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EIIDO CUICACAN DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	EIIDO CUICACAN	JAPAME	100%		2,109,075.92	0.00	1,476,353.14	632,722.78						2,109,075.92	0.00	1,476,353.14	632,722.78				LOTES	1.00			100	662	
02-ALCANTARILLADO	0206-CONSTRUCCION/INTRODUCCION		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	TAYOLTTA	JAPAME	100%		796,075.04	0.00	796,075.04							796,075.04	0.00	117,718.52					LOTES	1.00			100	840	
02-ALCANTARILLADO	0206-CONSTRUCCION/INTRODUCCION		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PAVOS BLANCOS DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	JAPAME	100%		117,718.52	0.00	117,718.52							117,718.52	0.00	117,718.52					LOTES	1.00			100	600	
02-ALCANTARILLADO	0206-CONSTRUCCION/INTRODUCCION		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	TAYOLTTA	JAPAME	100%		213,619.73	0.00	213,619.73							213,619.73	0.00	213,619.73					LOTES	1.00			100	840	
0101-AGUA POTABLE	02-CONSTRUCCION		AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TAYOLTTA	JAPAME	100%		446,840.96	0.00	446,840.96							446,840.96	0.00	446,840.96					LOTES	1.00			100	840	
02-ALCANTARILLADO	0206-CONSTRUCCION/INTRODUCCION		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ERASIMANO SANCHEZ A LADO NORTE DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TANQUES	JAPAME	100%		65,237.04	0.00	4,000,000.00	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,237.04	0.00	2,425,745.75	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00	LOTES	1.00			100	30	
SUMA DE LA HOJA								6,250,542.89	0.00	4,000,000.00	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,542.89	0.00	2,425,745.75	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00							
TOTAL								6,250,542.89	0.00	4,000,000.00	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,542.89	0.00	2,425,745.75	2,250,542.89	0.00	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

EL TESOERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. P. DE ELOTA

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_12 MES_01_AÑO_2023

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS									
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA		APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS						
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	1988	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GERARDO ESTRADA EN LA COLONIA MARGARITA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-048-2022	100%	21/09/22 04/11/22	314,953.29	0.00	0.00	314,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	55.8	0.00	0.00	100	180		
05- ELECTRICIFICACION RURAL DE COLONIA POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	2998	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA TRECE DE MARZO ENTRE CABRETERA LA CRUZ A POTRERILLO DEL NOROTE Y BOULEVARD EZEQUIEL ANDRES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA.	POTRERILLOS DEL NOROTE	FISM-TM-017-2022	100%	05/08/22 19/09/22	1,417,354.35	0.00	0.00	1,417,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	981.96	0.00	0.00	100	1541		
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01-REHABILITACION	37918	MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE DE LA COMUNIDAD PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.	PAREDON COLORADO	FISM-TM-022-2022	100%	10/08/22 21/10/22	111,651.03	0.00	0.00	111,651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	18.1	0.00	0.00	100	80		
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	38030	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (CERCA) EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA.	ENSENADA	FISM-TM-021-2022	100%	10/08/22 21/10/22	54,369.07	0.00	0.00	54,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	35.25	0.00	0.00	100	90		
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01-REHABILITACION	41694	MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.	EL SALADITO	FISM-TM-049-2022	100%	05/10/22 05/11/22	167,031.89	0.00	0.00	167,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	50.57	0.00	0.00	100	150		
07- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01-REHABILITACION	41738	AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.	EL SALADITO	FISM-TM-050-2022	100%	05/10/22 18/11/22	246,855.80	0.00	0.00	246,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	90.49	0.00	0.00	100	150		
05- ELECTRICIFICACION RURAL DE COLONIA POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	0520	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y BLVD. CEUTA	LA CRUZ	FISM-TM-056-2022	100%	05/13/22 19/12/22	149,957.75	0.00	0.00	149,957.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,957.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZAS	16	0.00	0.00	100	15657		
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	112826	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA-ENSENADA, COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA.	ENSENADA	FISM-TM-020-2022	100%	10/08/22 21/10/22	339,379.52	0.00	0.00	339,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	177.8	0.00	0.00	100	431		
SUMA DE LA HOJA								2,801,552.70	0.00	0.00	2,486,599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								2,801,552.70	0.00	0.00	2,486,599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO/OBRAS Y S. POOS

ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR

RECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 12 MES 01 AÑO 2023

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO Y ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO							
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS					
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	169864	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA LA CRUZ A PORTERILLO DEL NOROESTE Y CALLE GRAL GABRIEL LEIVA VEIZQUEZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA	PUEBLO NUEVO	FISM-TM-023-2022	100%	01/10/22 30/12/22	4,273,950.48	-	-	2,608,725.20	-	-	-	-	1,665,225.27	4,273,950.48	-	-	2,608,725.20	-	-	-	1,665,225.27	M2	3729.75	100	1709			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176278	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, ELOTA, SINALOA	ABOCHO	FISM-TM-027-2022	100%	10/10/22 30/12/22	80,279.93	-	-	80,279.93	-	-	-	-	-	80,279.93	-	-	80,279.93	-	-	-	-	M2	9.52	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176306	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, ELOTA, SINALOA	ABOCHO	FISM-TM-027-2022	100%	10/10/22 30/12/22	81,596.27	-	-	81,596.27	-	-	-	-	-	81,596.27	-	-	81,596.27	-	-	-	-	M2	9.52	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176292	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, ELOTA, SINALOA	ABOCHO	FISM-TM-027-2022	100%	10/10/22 30/12/22	115,636.35	-	-	115,636.35	-	-	-	-	-	115,636.35	-	-	115,636.35	-	-	-	-	M2	9.52	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	173413	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BELUVISTA, ELOTA, SINALOA	BELUVISTA	FISM-TM-028-2022	100%	10/10/22 30/12/22	78,869.48	-	-	78,869.48	-	-	-	-	-	78,869.48	-	-	78,869.48	-	-	-	-	M2	9.52	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	173457	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BELUVISTA, ELOTA, SINALOA	BELUVISTA	FISM-TM-028-2022	100%	10/10/22 30/12/22	81,584.03	-	-	81,584.03	-	-	-	-	-	81,584.03	-	-	81,584.03	-	-	-	-	M2	9.52	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	173436	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE BELUVISTA, ELOTA, SINALOA	BELUVISTA	FISM-TM-028-2022	100%	10/10/22 30/12/22	121,775.32	-	-	121,775.32	-	-	-	-	-	121,775.32	-	-	121,775.32	-	-	-	-	M2	15.1	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176325	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOOSO, ELOTA, SINALOA	BOSCOOSO	FISM-TM-029-2022	100%	10/10/22 30/12/22	79,469.63	-	-	79,469.63	-	-	-	-	-	79,469.63	-	-	79,469.63	-	-	-	-	M2	9.52	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176371	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOOSO, ELOTA, SINALOA	BOSCOOSO	FISM-TM-029-2022	100%	10/10/22 30/12/22	83,227.99	-	-	83,227.99	-	-	-	-	-	83,227.99	-	-	83,227.99	-	-	-	-	M2	5.1	100	10			
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176356	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOOSO, ELOTA, SINALOA	BOSCOOSO	FISM-TM-029-2022	100%	10/10/22 30/12/22	120,677.40	-	-	120,677.40	-	-	-	-	-	120,677.40	-	-	120,677.40	-	-	-	-	M2	10.0	100	10			
SUMA DE LA HOJA								5,117,066.88	0.00	0.00	3,451,841.60	0.00	0.00	1,665,225.27	5,117,066.88	0.00	0.00	3,451,841.60	0.00	0.00	1,665,225.27										
TOTAL								5,117,066.88	0.00	0.00	3,451,841.60	0.00	0.00	1,665,225.27	5,117,066.88	0.00	0.00	3,451,841.60	0.00	0.00	1,665,225.27										

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

ING. ALBERTO GONZALEZ SALAZAR



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_12 MES_01 AÑO_2023

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176692	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, ELOTA, SINALOA	BUENAVISTA	FISM-TM-030-2022	100%	10/10/22 30/12/22	78,929.01	0.00	0.00	78,929.01	0.00	0.00	78,929.01	0.00	0.00	78,929.01	0.00	0.00	M2	9.52	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176756	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, ELOTA, SINALOA	BUENAVISTA	FISM-TM-030-2022	100%	10/10/22 30/12/22	82,137.54	0.00	0.00	82,137.54	0.00	0.00	82,137.54	0.00	0.00	82,137.54	0.00	0.00	M2	5.51	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176738	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, ELOTA, SINALOA	BUENAVISTA	FISM-TM-030-2022	100%	10/10/22 30/12/22	122,312.86	0.00	0.00	122,312.86	0.00	0.00	122,312.86	0.00	0.00	122,312.86	0.00	0.00	M2	15.1	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	174159	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA	CASAS VIEJAS	FISM-TM-031-2022	100%	10/10/22 30/12/22	80,984.82	0.00	0.00	80,984.82	0.00	0.00	80,984.82	0.00	0.00	80,984.82	0.00	0.00	M2	9.52	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	174211	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA	CASAS VIEJAS	FISM-TM-031-2022	100%	10/10/22 30/12/22	83,319.82	0.00	0.00	83,319.82	0.00	0.00	83,319.82	0.00	0.00	83,319.82	0.00	0.00	M2	5.1	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	174132	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA	CASAS VIEJAS	FISM-TM-031-2022	100%	10/10/22 30/12/22	117,787.36	0.00	0.00	117,787.36	0.00	0.00	117,787.36	0.00	0.00	117,787.36	0.00	0.00	M2	15.1	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	198983	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA	CELESTINO GAZCA	FISM-TM-032-2022	100%	10/10/22 30/12/22	78,578.85	0.00	0.00	78,578.85	0.00	0.00	78,578.85	0.00	0.00	78,578.85	0.00	0.00	M2	9.52	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199667	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA	CELESTINO GAZCA	FISM-TM-032-2022	100%	10/10/22 30/12/22	73,433.77	0.00	0.00	73,433.77	0.00	0.00	73,433.77	0.00	0.00	73,433.77	0.00	0.00	M2	5.1	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199024	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA	CELESTINO GAZCA	FISM-TM-032-2022	100%	10/10/22 30/12/22	107,918.98	0.00	0.00	107,918.98	0.00	0.00	107,918.98	0.00	0.00	107,918.98	0.00	0.00	M2	15.1	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	198850	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLLILLO, ELOTA, SINALOA	EL BOLLILLO	FISM-TM-033-2022	100%	10/10/22 30/12/22	78,660.83	0.00	0.00	78,660.83	0.00	0.00	78,660.83	0.00	0.00	78,660.83	0.00	0.00	M2	9.52	0.00	0.00	100	10	10	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	198991	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLLILLO, ELOTA, SINALOA	EL BOLLILLO	FISM-TM-033-2022	100%	10/10/22 30/12/22	83,378.72	0.00	0.00	83,378.72	0.00	0.00	83,378.72	0.00	0.00	83,378.72	0.00	0.00	M2	5.1	0.00	0.00	100	10	10	
SUMA DE LA HOJA								987,442.56	0.00	0.00	987,442.56	0.00	0.00	987,442.56	0.00	0.00	987,442.56	0.00	0.00								
TOTAL								987,442.56	0.00	0.00	987,442.56	0.00	0.00	987,442.56	0.00	0.00	987,442.56	0.00	0.00								

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. POOS Y SERVICIOS

ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR PALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_12 MES_01 AÑO 2022

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	198882	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLLULO, ELOTA, SINALOA.	EL BOLLULO	FISM-TM-033-2022	100%	10/10/22 30/12/22	123,421.53	0.00	0.00	123,421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	123,421.53	0.00	0.00	123,421.53	0.00	0.00	0.00	10	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199460	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA.	EL CHIRIMOLE	FISM-TM-034-2022	100%	10/10/22 30/12/22	161,018.82	0.00	0.00	161,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	161,018.82	0.00	0.00	161,018.82	0.00	0.00	0.00	20	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199545	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA.	EL CHIRIMOLE	FISM-TM-034-2022	100%	10/10/22 30/12/22	157,200.48	0.00	0.00	157,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.48	0.00	0.00	157,200.48	0.00	0.00	0.00	20	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199520	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA.	EL CHIRIMOLE	FISM-TM-034-2022	100%	10/10/22 30/12/22	233,536.13	0.00	0.00	233,536.13	0.00	0.00	0.00	0.00	233,536.13	0.00	0.00	233,536.13	0.00	0.00	0.00	20	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176581	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCTO, ELOTA, SINALOA.	EL LIMONCTO	FISM-TM-035-2022	100%	10/10/22 30/12/22	78,738.13	0.00	0.00	78,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	78,738.13	0.00	0.00	78,738.13	0.00	0.00	0.00	10	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176645	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCTO, ELOTA, SINALOA.	EL LIMONCTO	FISM-TM-035-2022	100%	10/10/22 30/12/22	83,025.06	0.00	0.00	83,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	83,025.06	0.00	0.00	83,025.06	0.00	0.00	0.00	10	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176604	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCTO, ELOTA, SINALOA.	EL LIMONCTO	FISM-TM-035-2022	100%	10/10/22 30/12/22	120,832.83	0.00	0.00	120,832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	120,832.83	0.00	0.00	120,832.83	0.00	0.00	0.00	10	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176413	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, ELOTA, SINALOA.	EL SALADO	FISM-TM-036-2022	100%	10/10/22 30/12/22	78,752.02	0.00	0.00	78,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.02	0.00	0.00	78,752.02	0.00	0.00	0.00	10	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176485	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, ELOTA, SINALOA.	EL SALADO	FISM-TM-036-2022	100%	10/10/22 30/12/22	82,561.99	0.00	0.00	82,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	82,561.99	0.00	0.00	82,561.99	0.00	0.00	0.00	10	100		
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	176470	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, ELOTA, SINALOA.	EL SALADO	FISM-TM-036-2022	100%	10/10/22 30/12/22	121,354.49	0.00	0.00	121,354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	121,354.49	0.00	0.00	121,354.49	0.00	0.00	0.00	10	100		
SUMA DE LA HOJA								1,240,441.48	0.00	0.00	1,240,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,441.48	0.00	0.00	1,240,441.48	0.00	0.00	0.00				
TOTAL								1,240,441.48	0.00	0.00	1,240,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,441.48	0.00	0.00	1,240,441.48	0.00	0.00	1,240,441.48	0.00	0.00		

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. POOS

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

ING. ALBERTO PEREZ SARRAZAR Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_12 MES_01_AÑO 2023

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
 ZONA MEDIA
 RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES			ALCANZADAS				
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199593	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOLAR, ELOTA, SINALOA	EL SOLAR	FISM-TM-037-2022	100%	10/10/22 30/12/22	159,848.68	0.00	0.00	159,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	19.04	0	0	20	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199708	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE EL SOLAR, ELOTA, SINALOA	EL SOLAR	FISM-TM-037-2022	100%	10/10/22 30/12/22	155,669.42	0.00	0.00	155,669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	10.2	0	0	20	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199845	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE EL SOLAR, ELOTA, SINALOA	EL SOLAR	FISM-TM-037-2022	100%	10/10/22 30/12/22	238,732.55	0.00	0.00	238,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	30.2	0	0	20	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	201167	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA	ELOTA	FISM-TM-038-2022	100%	10/10/22 30/12/22	240,334.93	0.00	0.00	240,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	28.56	0	0	35	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	201341	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA	ELOTA	FISM-TM-038-2022	100%	10/10/22 30/12/22	249,707.79	0.00	0.00	249,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	15.3	0	0	35	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	201239	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA	ELOTA	FISM-TM-038-2022	100%	10/10/22 30/12/22	373,591.80	0.00	0.00	373,591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	30.2	0	0	35	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200108	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	FISM-TM-039-2022	100%	10/10/22 30/12/22	478,393.17	0.00	0.00	478,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	57.12	0	0	70	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200485	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	FISM-TM-039-2022	100%	10/10/22 30/12/22	479,865.30	0.00	0.00	479,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	30.6	0	0	70	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200243	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	LA CRUZ	FISM-TM-039-2022	100%	10/10/22 30/12/22	742,929.61	0.00	0.00	742,929.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,929.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	90.6	0	0	70	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199312	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA	NUEVO SALTO GRANDE	FISM-TM-040-2022	100%	10/10/22 30/12/22	79,755.63	0.00	0.00	79,755.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,755.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	9.52	0	0	10	100	
SUMA DE LA HOJA								3,198,828.88	0.00	0.00	3,198,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL								3,198,828.88	0.00	0.00	3,198,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP. YCTORIANO ZAMORA VAL.

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_12 MES_01 AÑO 2023

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES			ALCANZADAS				
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199389	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA, SIMALOA.	NUEVO SALTO GRANDE	FISM-TM-040-2022	100%	10/10/22	79,993.35	0.00	0.00	79,993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	79,993.35	0.00	0.00	79,993.35	0.00	0.00	0.00	M2	5.1	100	10	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199361	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA, SIMALOA.	NUEVO SALTO GRANDE	FISM-TM-040-2022	100%	10/10/22	124,664.49	0.00	0.00	124,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	124,664.49	0.00	0.00	124,664.49	0.00	0.00	0.00	M2	15.1	100	10	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200553	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO ELOTA, SIMALOA.	PAREDON COLORADO	FISM-TM-041-2022	100%	10/10/22	78,652.37	0.00	0.00	78,652.37	0.00	0.00	0.00	0.00	78,652.37	0.00	0.00	78,652.37	0.00	0.00	0.00	M2	9.52	100	10	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200667	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO ELOTA, SIMALOA.	PAREDON COLORADO	FISM-TM-041-2022	100%	10/10/22	81,124.47	0.00	0.00	81,124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	81,124.47	0.00	0.00	81,124.47	0.00	0.00	0.00	M2	5.1	100	10	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200595	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO ELOTA, SIMALOA.	PAREDON COLORADO	FISM-TM-041-2022	100%	10/10/22	122,661.34	0.00	0.00	122,661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	122,661.34	0.00	0.00	122,661.34	0.00	0.00	0.00	M2	15.1	100	10	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200807	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROESTE ELOTA, SIMALOA.	POTRERILLOS DEL NOROESTE	FISM-TM-042-2022	100%	10/10/22	237,763.80	0.00	0.00	237,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	237,763.80	0.00	0.00	237,763.80	0.00	0.00	0.00	M2	28.56	100	35	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	201073	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROESTE ELOTA, SIMALOA.	POTRERILLOS DEL NOROESTE	FISM-TM-042-2022	100%	10/10/22	243,433.17	0.00	0.00	243,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00	243,433.17	0.00	0.00	243,433.17	0.00	0.00	0.00	M2	15.3	100	35	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200989	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROESTE ELOTA, SIMALOA.	POTRERILLOS DEL NOROESTE	FISM-TM-042-2022	100%	10/10/22	352,227.22	0.00	0.00	352,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	352,227.22	0.00	0.00	352,227.22	0.00	0.00	0.00	M2	45.3	100	35	100		
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199755	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIEDER (ARRONOTOS) ELOTA, SIMALOA.	PUEBLO PIEDER (ARRONOTOS)	FISM-TM-043-2022	100%	10/10/22	160,946.50	0.00	0.00	160,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,946.50	0.00	0.00	160,946.50	0.00	0.00	0.00	M2	19.04	100	20	100		
SUMA DE LA HOJA								1,481,466.71	0.00	0.00	1,481,466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,466.71	0.00	0.00	1,481,466.71	0.00	0.00	0.00							
TOTAL								1,481,466.71	0.00	0.00	1,481,466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,466.71	0.00	0.00	1,481,466.71	0.00	0.00	1,481,466.71	0.00	0.00	0.00				

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORAVAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2022
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_12 MES_01_AÑO 2023

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CUARTO TRIMESTRE DICIEMBRE DEL 2022)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199857	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS), ELOTA, SINALOA.	PUEBLO PIDER (ARROYITOS)	FISM-TM-043-2022	100%	10/10/22 30/12/22	162,058.69	-	-	162,058.69	-	-	-	-	-	162,058.69	-	-	162,058.69	-	-	M2	10.2	100	20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199913	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS), ELOTA, SINALOA.	PUEBLO PIDER (ARROYITOS)	FISM-TM-043-2022	100%	10/10/22 30/12/22	243,965.39	-	-	243,965.39	-	-	-	-	-	243,965.39	-	-	243,965.39	-	-	M2	30.2	100	20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	174052	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONTRIACA, ELOTA, SINALOA.	SAN JOSE DE CONTRIACA	FISM-TM-044-2022	100%	10/10/22 30/12/22	80,101.92	-	-	80,101.92	-	-	-	-	-	80,101.92	-	-	80,101.92	-	-	M2	9.52	100	10
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	174122	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONTRIACA, ELOTA, SINALOA.	SAN JOSE DE CONTRIACA	FISM-TM-044-2022	100%	10/10/22 30/12/22	82,180.88	-	-	82,180.88	-	-	-	-	-	82,180.88	-	-	82,180.88	-	-	M2	5.1	100	10
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	174110	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONTRIACA, ELOTA, SINALOA.	SAN JOSE DE CONTRIACA	FISM-TM-044-2022	100%	10/10/22 30/12/22	123,924.51	-	-	123,924.51	-	-	-	-	-	123,924.51	-	-	123,924.51	-	-	M2	15.1	100	10
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	173462	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.	TANQUES	FISM-TM-045-2022	100%	10/10/22 30/12/22	80,641.08	-	-	80,641.08	-	-	-	-	-	80,641.08	-	-	80,641.08	-	-	M2	9.52	100	10
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	173498	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.	TANQUES	FISM-TM-045-2022	100%	10/10/22 30/12/22	83,322.95	-	-	83,322.95	-	-	-	-	-	83,322.95	-	-	83,322.95	-	-	M2	5.1	100	10
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	173484	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.	TANQUES	FISM-TM-045-2022	100%	10/10/22 30/12/22	122,413.99	-	-	122,413.99	-	-	-	-	-	122,413.99	-	-	122,413.99	-	-	M2	15.1	100	10
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199902	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TAVOITITLA, ELOTA, SINALOA.	TAVOITITLA	FISM-TM-046-2022	100%	10/10/22 30/12/22	161,644.28	-	-	161,644.28	-	-	-	-	-	161,644.28	-	-	161,644.28	-	-	M2	16.04	100	20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	200008	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE TAVOITITLA, ELOTA, SINALOA.	TAVOITITLA	FISM-TM-046-2022	100%	10/10/22 30/12/22	164,702.79	-	-	164,702.79	-	-	-	-	-	164,702.79	-	-	164,702.79	-	-	M2	10.2	100	20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	199969	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA COMUNIDAD DE TAVOITITLA, ELOTA, SINALOA.	TAVOITITLA	FISM-TM-046-2022	100%	10/10/22 30/12/22	234,071.45	-	-	234,071.45	-	-	-	-	-	234,071.45	-	-	234,071.45	-	-	M2	10.2	100	20
SUMA DE LA HOJA								1,539,027.93	0.00	0.00	1,539,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,027.93	0.00	0.00	1,539,027.93	0.00	0.00	3,356,007.42				
TOTAL								35,977,734.43	0.00	0.00	4,000,000.00	29,980,966.44	0.00	0.00	1,781,753.69	35,662,120.15	0.00	0.00	2,425,745.75	30,195,319.74	0.00	0.00	3,356,007.42			

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR

