

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/09 DEL 2024
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_10 AÑO 2024

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2024

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO				
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0724-MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS	59100	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SAMARRIA, COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-005-24	82%	21/05/24 19/07/24	780,438.56			780,438.56						636,544.14			636,544.14				1.00	350	100
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	48616	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZO BRISENO, EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	AGUA PEPE	FISM-TM-006-24	100%	22/05/24 22/08/24	638,632.00			638,632.00						638,632.00			638,632.00				50	100	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	34905	ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUIVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LOMA DE TECUIVO	FISM-TM-004-24	100%	09/05/24 09/07/24	1,026,331.71			1,026,331.71						1,026,331.71			1,026,331.71				150	100	
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACION	48050	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 33, SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-007-24	100%	22/05/24 28/06/24	1,063,786.76			1,063,786.76						1,063,786.76			1,063,786.76				120	100	
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACION	87664	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	BELLA VISTA	FISM-TM-001-23	100%	04/05/24 05/07/24	498,921.21			498,921.21						498,921.21			498,921.21				120	100	
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACION	87384	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO (SECTOR PANTEON), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	EL SALADO	FISM-TM-005-23	33%	06/06/24 20/07/24	954,916.29			954,916.29						334,220.70			334,220.70				150	70	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	32607	CONSTRUCCION DE TEJADO CON ESTRUCTURA METALICA PARA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE LOS LANEROS, SINALOA, MEXICO	LOS LANEROS	FISM-TM-002-24	100%	07/05/24 05/07/24	1,267,423.51			1,267,423.51						1,267,423.51			1,267,423.51				30	100	
SUMA DE LA HOJA								6,230,450.04		0.00	6,230,450.04	0.00	6,230,450.04	0.00	5,465,860.03	0.00	5,465,860.03	0.00	5,465,860.03	0.00	5,465,860.03	0.00	0.00	30	100	
TOTAL								6,230,450.04		0.00	6,230,450.04	0.00	6,230,450.04	0.00	5,465,860.03	0.00	5,465,860.03	0.00	5,465,860.03	0.00	5,465,860.03	0.00	0.00	30	100	

Este programa es de carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANAKAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS

ING. GILBERTO SALAZAR RODRIGUEZ
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/09 DEL 2024
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_05 MES_10 AÑO 2024

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2024)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	Nº DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO/TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %							
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES			OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES				
04-URBANIZACION	02-CONSTRUCCION	38672	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSSO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	BOSCOSSO	FISM-TM-003-24	100%	09/05/24 09/07/24	1,788,532.13			1,788,532.13						1,788,532.13							641	100			
05-ELECTRIFICACION RURAL EN COL. POBRES PUBLICO	03-20-ALUMBRADO PUBLICO	66454	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DE FORTAL EL POLVONEN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-013-24	84%	11/05/24 05/07/24	922,924.30			922,924.30						771,720.36								9	100		
04-URBANIZACION	02-CONSTRUCCION	87792	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE TORRENTA Y CALLE FIGUEROA, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-014-24	100%	11/05/24 16/08/24	1,176,755.11			1,176,755.11						1,176,755.11									615.00	40	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	38875	CONSTRUCCION DE TEGUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EIIDO LA VENTANA (EL CAMERZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EL CAMERZO	FISM-TM-001-24	100%	07/05/24 05/07/24	1,114,417.10			1,114,417.10						1,114,417.10									357.35	100	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	168184	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 2380, EN LA C. DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SINALOA, MEXICO	BENITO JUAREZ	FISM-TM-021-24	93%	17/07/24 30/09/24	1,121,812.64			1,121,812.64						1,044,804.66									231.78	90	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	147554	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PAQUILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-015-24	35%	18/06/24 31/07/24	790,171.33			790,171.33						276,559.97									1.00	50	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01-REHABILITACION	90621	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUIUZ, EN LA C. DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	EL SALADITO	FISM-TM-010-24	100%	03/06/24 05/07/24	307,628.74			307,628.74						307,628.74									70.56	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL EN COL. POBRES	02-AMPLIACION	97038	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SUR O (SECTOR CAMPO DEPORTIVO), EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	VIDA CAMPESINA	FISM-TM-020-24	100%	25/06/24 05/08/24	557,021.94			557,021.94						557,021.94									165.00	100	
SUVA DE LA HOJA								7,779,243.29	0.00	0.00	7,779,243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503,300.04	100	
TOTAL								14,009,713.33	0.00	0.00	14,009,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503,300.04	100

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA,
 ANAKAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. GILBERTO SALDARRIÁN BANDI BERTAS Y SERVICIOS
 PÚBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/09 DEL 2024
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_10_AÑO 2024

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA MEDIA RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2024)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %							
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
SC-AGUA POTABLE	02062-REHABILITACION/ MANTENIMIENTO	6187	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA C. DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO	EL AGUAJE	JAPAME	100%	29/06/24	1,190,412.39			1,190,412.39												1.00		349	100%			
SC-AGUA POTABLE	02062-REHABILITACION/ MANTENIMIENTO	65616	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CASITA DE CONTROL, REHABILITACION DE TANQUE DE ALTADEO Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	EL ROBLE	JAPAME	100%	29/06/24	1,499,260.51			1,499,260.51												1.00		740	100%			
SC-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	9601-9603 9631-9635 9674-9685 9682-9688 95250	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ, Y PUEBLO PIERA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	CASAS VIEJAS, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ Y PUEBLO PIERA	FISM-TM-019-24	100%	20/06/24	700,671.72			700,671.72												M2	331.50		130	100%		
SC-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	9750-9778 97815-97915 9804-9815 9831-9835 9836-9840 16411-16734 16784	CONSTRUCCION DE PISOES FIRMES DE CONCRETO EN LAS COMUNIDADES DE CASAS GRANDES, CASAS VIEJAS, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ, EL PARRON, POTRERILLOS DEL NOROCCIDENTE, PUEBLO PIERA, ROSENDO HEREDIA Y TACUATLA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	CASAS GRANDES, CASAS VIEJAS, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ EL PARRON, POTRERILLOS DEL NOROCCIDENTE, PUEBLO PIERA, ROSENDO HEREDIA Y TACUATLA	FISM-TM-018-24	100%	20/06/24	487,474.04			487,474.04												M2	604.06		250	100%		
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	60556	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL, AVENIDA PONENTE 24, ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE SUR 15 Y CALLE SUR 14, ENTRE AVENIDA PONENTE 24 Y AVENIDA PONENTE 28, EN LA COLONIA MIRAMAR, CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-008-24	35%	03/07/24	8,532,613.47			2,986,414.71												M2	6,373.02		21000	100%		
SUMA DE LA HOJA								12,410,432.13	0.00	0.00	12,410,432.13	0.00	0.00	6,564,233.37	0.00	0.00	6,564,233.37	0.00	0.00	19,967,533.41	0.00	0.00	19,967,533.41						
TOTAL								26,420,145.46	0.00	0.00	12,410,432.13	0.00	0.00	19,967,533.41	0.00	0.00	19,967,533.41	0.00	0.00	19,967,533.41									

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA,
 ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
 ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2024)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_05 MES_10 AÑO_2024

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANC FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %									
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS						
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	60702	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MAB CASPO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE SUR 16, EN LA COHONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-010-24	35%	06/07/24 30/09/24	2,417,938.28			2,417,898.28					1,303,044.13			1,303,044.13							1,817.90			1500	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	66454	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	POTRERILLOS	FISM-TM-017-24	100%	19/07/24 16/08/24	1,777,858.64			622,189.97					622,189.97			622,189.97							39.00			1541	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	16754	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA C. DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	PUEBLO NUEVO	FISM-TM-016-24	100%	18/06/24 31/07/24	1,543,819.28			1,543,819.28					1,543,819.28			1,543,819.28							32.00			1709	100	
03-ALCANTARILLADO	2003-REHABILITACION/MAINTENIMIENTO	65376	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONTRALTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	SAN JOSE DE CONTRALTA	JAPAME	100%	29/06/24 28/07/24	466,152.11			466,152.11					466,152.11			466,152.11							1.00			70	100	
03-ALCANTARILLADO	2003-REHABILITACION/MAINTENIMIENTO	65284	REHABILITACION DE CIRCUNTO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA C. DE POTRERILLOS DEL MONOTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	POTRERILLOS DEL MONOTE	JAPAME	100%	29/06/24 28/07/24	1,291,669.59			1,291,669.59					1,291,669.59			1,291,669.59							1.00			1541	100	
SUMA DE LA HOJA								7,497,224.90	0.00	0.00	6,341,729.23	0.00	0.00	5,226,873.08	0.00	0.00	5,226,873.08	0.00	0.00	5,226,873.08	0.00	0.00	24,594,066.49	0.00	0.00						
TOTAL								33,917,320.36	0.00	0.00	6,341,729.23	0.00	0.00	5,226,873.08	0.00	0.00	5,226,873.08	0.00	0.00	5,226,873.08	0.00	0.00	24,594,066.49	0.00	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

