

RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2024
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (CIERRE DEL EJERCICIO) (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_10_ ENERO_ ANO 2025

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
 ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024)


PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %						
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07242. MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS	59100	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-005-24	100%	21/05/24 19/07/24	780,367.38	0.00	0.00	780,367.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	48616	CONSTRUCCION DE AGUA EN JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRERSON, EN LA COMUNIDAD DE AGUA PERE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	AGUA PERE	FISM-TM-006-24	100%	22/05/24 22/08/24	638,632.00	0.00	0.00	638,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	34905	METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO E. MARRIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECIVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LOMA DE TECIVO	FISM-TM-004-24	100%	09/05/24 09/07/24	1,026,331.71	0.00	0.00	1,026,331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	100		
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACION	48050	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10, SECTOR LOMA REAL, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-007-24	100%	22/05/24 28/06/24	1,063,786.76	0.00	0.00	1,063,786.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	100		
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACION	87664	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	BELLA VISTA	FISM-TM-001-23	100%	04/06/24 05/07/24	498,921.21	0.00	0.00	498,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	100		
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACION	87384	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO (SECTOR PANTICON), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	EL SALADO	FISM-TM-005-23	100%	06/06/24 20/07/24	954,885.06	0.00	0.00	954,885.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	32607	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA PARA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE LANIEROS, SINALOA, MEXICO	POTRERILLOS DE LANIEROS	FISM-TM-002-24	100%	07/05/24 05/07/24	1,267,423.51	0.00	0.00	1,267,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	100		
SUMA DE LA HOJA								6,230,347.63	0.00	0.00	6,230,347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL								6,230,347.63	0.00	0.00	6,230,347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Richard M.V.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.
 C. RICHARD MILLÁN VÁZQUEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
José
 LCP. JOSUÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ARQ. EDGAR ARTURO CALDERÓN QUINTERO.
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
 LA CRUZ ELOTA, SINALOA



MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024)

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2024
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (CIERRE DEL EJERCICIO) (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_10_ ENERO_ ANO 2025

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	
04-URBANIZACION	02-CONSTRUCCION	38672	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	BOSCOSO	FISM-TM-003-24	100%	09/05/24 09/07/24	1,786,532.13	0.00	0.00	1,786,532.13	0.00	0.00	1,786,532.13	0.00	0.00	1,786,532.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641	100			
05-ELECTRIFICACION RURAL EN COL. POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	66454	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-013-24	100%	11/06/24 26/07/24	922,886.11	0.00	0.00	922,886.11	0.00	0.00	922,886.11	0.00	0.00	922,886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	5000	100		
04-URBANIZACION	02-CONSTRUCCION	87792	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORRENTA Y CALLE FIGUERA, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-014-24	100%	11/06/24 16/08/24	1,176,755.11	0.00	0.00	1,176,755.11	0.00	0.00	1,176,755.11	0.00	0.00	1,176,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	1500	40	
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	38875	CONSTRUCCION DE TEGUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EIIDO LA VENTANA EL CABRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	EL CABRIZO	FISM-TM-001-24	100%	07/05/24 05/07/24	1,114,417.10	0.00	0.00	1,114,417.10	0.00	0.00	1,114,417.10	0.00	0.00	1,114,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	168184	CONSTRUCCION DE BARRA PERMANENTAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FERRERIZADA NO. 2390, EN LA C. DE BENTIN JUAREZ, ELOTA, SINALOA, MEXICO	BENTIN JUAREZ	FISM-TM-021-24	100%	17/07/24 30/09/24	1,121,477.22	0.00	0.00	1,121,477.22	0.00	0.00	1,121,477.22	0.00	0.00	1,121,477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	167854	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-015-24	100%	18/06/24 31/07/24	784,964.97	0.00	0.00	784,964.97	0.00	0.00	784,964.97	0.00	0.00	784,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350	100		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01-REHABILITACION	90621	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, EN LA C. DE SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	EL SALADITO	FISM-TM-010-24	100%	03/06/24 05/07/24	307,628.74	0.00	0.00	307,628.74	0.00	0.00	307,628.74	0.00	0.00	307,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL EN COL. POBRES	02-AMPLIACION	97938	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SUR 0 (SECTOR CAMPO DEPORTIVO), EN LA COMUNIDAD DE VIDUA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	VIDUA CAMPESINA	FISM-TM-020-24	100%	25/06/24 05/08/24	557,021.94	0.00	0.00	557,021.94	0.00	0.00	557,021.94	0.00	0.00	557,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170	100		
SUMA DE LA HOJA								7,773,683.32	0.00	0.00	7,773,683.32	0.00	0.00	7,773,683.32	0.00	0.00	7,773,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004,030.95	14,004,030.95		
TOTAL								14,004,030.95	0.00	0.00	14,004,030.95	0.00	0.00	14,004,030.95	0.00	0.00	14,004,030.95	0.00	0.00	14,004,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004,030.95	14,004,030.95

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Richard M.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.

C. RICHARD MILLÁN VÁZQUEZ

Josué Tolentino Ramos Cossio
EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. JOSUÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. EDGAR ARTURO GALDEHUECO
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2024
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (CIERRE DEL EJERCICIO) (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_10 ENERO_ AÑO 2025

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024)


PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	Nº. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %						
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS		
SC-AGUA POTABLE	02065-REHABILITACION/ MANTENIMIENTO	6187	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SISTEMA ELECTICO Y TUBERIA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA C. DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO	EL AGUAJE	JAPAME	100%	29/06/24 27/08/24	1,144,308.96			1,144,308.96							1,144,308.96							1.00	349	100%	
SC-AGUA POTABLE	02065-REHABILITACION/ MANTENIMIENTO	65516	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CASETA DE CONTROL, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	EL ROBLE	JAPAME	100%	29/06/24 27/08/24	1,490,846.32			1,490,846.32							1,490,846.32							1.00	740	100%	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	94301-94605-94356-94616-94754-94815-95832-95883-95920	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN LAS COMUNIDADES DE: CASAS VIEJAS, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ Y PUERTO PIDER, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	CASAS VIEJAS, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ Y PUERTO PIDER	FISM-TM-019-24	100%	20/06/24 02/09/24	700,671.72			700,671.72							700,671.72							M2	331.50	130	100%
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	97569-97726-97815-97915-98041-98153-98354-98344-161622-162786-154418-162734-171934	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO EN LAS COMUNIDADES DE: CASAS GRANDES, CASAS VIEJAS, CEITA, EIDO CULIACAN, LA CRUZ, EL PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROITE, PUERTO PIDER, ROSENDO NIEBLAS Y TAVOLITTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	CASAS GRANDES, CASAS VIEJAS, CEITA, EIDO CULIACAN, LA CRUZ, EL PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROITE, PUERTO PIDER, ROSENDO NIEBLAS Y TAVOLITTA	FISM-TM-018-24	100%	20/06/24 02/09/24	487,474.04			487,474.04							487,474.04							M2	604.06	250	100
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	60596	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VAL, AVENIDA PONIENTE 24, ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, ENTRE AVENIDA PONIENTE 24 Y AVENIDA PONIENTE 18, EN LA COLONIA MIRAMAR, CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SIMALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-008-24	100%	09/07/24 30/09/24	8,532,274.65			8,532,274.65							8,532,274.65							M2	6,373.02	21000	100
SUMA DE LA HOJA								12,355,575.69	0.00	0.00	12,355,575.69	0.00	0.00	12,355,575.69	0.00	0.00	12,355,575.69	0.00	0.00	12,355,575.69	0.00	0.00	0.00					
TOTAL								26,359,606.64	0.00	0.00	26,359,606.64	0.00	0.00	26,359,606.64	0.00	0.00	26,359,606.64	0.00	0.00	26,359,606.64	0.00	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Richard M.V.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.
 C. RICHARD MILLÁN VÁZQUEZ

J.P.
 EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. JOSUÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO.

ARQ. EDGAR ARTURO CALDERÓN QUINTERO.
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES
 1 A CRUI7 ELOTA, SIM



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2024
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (CIERRE DEL EJERCICIO) (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA __10__ ENERO __2025

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					MEJAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %						
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS			UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS		
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	60702	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20). ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE SUR 16. EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-010-24	100%	08/07/24 30/09/24	2,414,950.17			2,414,950.17							2,414,950.17			2,414,950.17				1800	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	66454	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	POTRERILLOS	FISM-TM-017-24	100%	19/07/24 16/08/24	1,777,610.97			1,777,610.97							1,777,610.97			1,777,610.97				1541	100		
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	16754	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA C. DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	PUEBLO NUEVO	FISM-TM-016-24	100%	18/06/24 31/07/24	1,543,819.28			1,543,819.28							1,543,819.28			1,543,819.28				1709	100		
02-ALCANTARILLADO	2003-REHABILITACION/MAINTENIMIENTO	65476	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONTRIACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	SAN JOSE DE CONTRIACA	JAPAME	100%	29/06/24 28/07/24	465,988.11			465,988.11							465,988.11			465,988.11				70	100		
02-ALCANTARILLADO	2003-REHABILITACION/MAINTENIMIENTO	65234	REHABILITACION DE CAJON DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA C. DE POTRERILLOS DEL NOROESTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	POTRERILLOS DEL NOROESTE	JAPAME	100%	29/06/24 28/07/24	1,291,668.57			1,291,668.57							1,291,668.57			1,291,668.57				1541	100		
SUMA DE LA HOJA								7,494,037.10	0.00	0.00	7,494,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494,037.10	0.00	0.00	7,494,037.10	0.00	0.00	0.00				
TOTAL								33,853,643.74	0.00	0.00	33,853,643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,853,643.74	0.00	0.00	33,853,643.74	0.00	0.00	0.00		

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Richard M.V.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.

C. RICHARD MILLÁN VÁZQUEZ



EL TESOERERO MUNICIPAL
[Signature]
 LCP. JOSUÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO.

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 ARQ. EDGAR ARTURO CALDERÓN QUINTERO
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO


LOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024)

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/01 AL 31/12 DEL 2024
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (CIERRE DEL EJERCICIO) (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_10_ ENERO _ AÑO 2025

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %							
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS					
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES	01/AMPLIACION	228488	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA LOS ALAMOS, ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE SUR 12, EN LA COLONIA LOMA REAL, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-022-24	100%	21/08/24 30/09/24	287,148.24	0.00	0.00	287,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24	100	100	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COLONIAS POBRES	0520-ALUMBRADO PUBLICO	421844	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JESUS QUINONES LABRADA, ENTRE URBANIZACION Y BOULEVARD JESUS AGUILAR, COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-023-24	100%	23/12/24 27/12/24	158,382.48	0.00	0.00	158,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19	100	100	100	
								445,530.72	0.00	0.00	445,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	100	100		
								34,299,174.46	0.00	0.00	34,299,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



Richard M.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.
C. RICHARD MILLAN VÁZQUEZ

Josué Toledino Ramos Cossio
EL TESORERO MUNICIPAL
LCP. JOSUÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
ARQ. EDGAR ARTURO CALDERÓN CALDERÓN-ELOTA, SIN.