

FORMATO AVANCE CUANTITATIVO Y PORCENTUAL DE METAS Y LINEAS DE ACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024

ACCION	META	2022												%	ACUM.	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>1) PROGRAMAS DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN</b>																
PRIMARIA APOYO ECONÓMICO	621	621	621	621	621	621	621	0	0	621	621	621	621	621	100%	621
PRIMARIA APOYO EN DESPENSAS	621	621	621	621	621	621	621	0	0	621	621	621	621	621	100%	621
SECUNDARIA EXCELENCIA ACADÉMICA	32	100	100	100	100	100	0	0	32	32	32	32	32	100%	32	
SECUNDARIA PROCESO EDUCATIVO	218	150	150	150	150	150	0	0	218	218	218	218	218	100%	218	
UNIVERSIDAD EXCELENCIA ACADÉMICA	8	100	100	100	100	100	0	0	8	8	8	8	8	100%	8	
UNIVERSIDAD PROCESO EDUCATIVO	292	200	200	200	200	200	0	0	292	292	292	292	292	100%	292	
<b>2) MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>																
AULAS	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	133%	4	
SERVICIOS SANITARIOS	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	133%	4	
TECHUMBRES METÁLICAS	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	66%	2	
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
CERCAS PERIMETRALES	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	40%	2	
DOTACIÓN DE SERVICIOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
<b>3) ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA</b>																
CUARTOS DORMITORIOS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33%	33	
TECHOS FIRMES	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
PISOS FIRMES	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO (LÁMINAS)	1000	97	0	84	116	0	45	23	32	25	0	0	60	48%	482	
CAJAS DE AHORRO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	20	
<b>4) SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA</b>																
ELECTRIFICACIÓN	15	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	33%	5	
AGUA POTABLE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	50%	5	
ALCANTARILLADO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	60%	6	
TINACOS Y CISTERNAS A PRECIO SUBSIDIADO	200	29	17	27	18	24	42	0	0	32	0	0	0	94%	189	
<b>5) MEJORAMIENTO DE ACCESO EN CAMINOS Y CALLES</b>																
PAVIMENTACIÓN	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	40%	2	
RASPADO Y RELLENO DE CAMINOS Y CALLES	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	80%	24	
<b>6) ILUMINACIÓN EFICIENTE EN CALLES</b>																
ALUMBRADO PÚBLICO	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	80%	4	

REVISÓ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX



REALIZÓ  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Profra. Verónica Padilla Peraza



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
LA CRUZ, ELOTA, SIN