



AVANCE CUANTITATIVO Y PORCENTUAL DE METAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
(CUARTO TRIMESTRE 2024)



ACCIÓN	META	OCT.	NOV.	DIC.	4TO TRIMESTRE 2024	ACUM. T OTAL	PORC. %	
Aulas	2 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Servicios Sanitarios	3 pz (accion).	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022						
Techumbres Metalicas	1 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Canchas de Usos Múltiples	2 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Cercas Perimetrales	3 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Cuartos Adicionales	34 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Techos Firmes	50 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Pisos Firmes	50 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Electrificación	3 pz (acciones).	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024						
Pavimentacion	5 pz (Acciones.)	0	0	0	0	4	80%	
Raspado y relleno de caminos y calles	5 pz (acciones).	0	0	0	0	13	260%	
Alumbrado Público	5 pz (acciones).	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024						
Limpieza y desmonte de acotamientos en carreteras vecinales del municipio de Elota.	141 kms	0	0	0	0	221	156.73%	
Rehabilitacion de calles, Avenidas, Caminos Vecinales y saca cosechas con relleno y motonivelación en el municipio.	960 kms	0	0	0	0	1310	136.45%	
Construcción de puente tipo alcantarilla en kilometro 04, Sobre la Carretera La Cruz-Potrerrillos del Norote.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022						
Construcción de puente elevado en cruce de arroyo Agua Amarga, Sobre la carretera La Cruz-Potrerrillos del Norote.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024						
Rehabilitación de puente vado en cruce de Rio Elota, sobre carretera La Cruz-El Saladito.	1 pz (rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023						
Bacheo con Concreto asfáltico en carreteras del municipio.	370 m2	0	0	0	0	525	141.89%	
Construcción de puente alcantarilla en camino que conduce de la carretera Maxipista a la comunidad de Colonia Buenos Aires.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023						
Construcción de puente vado en entrada a comunidad de La Enseñada.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022						
Construcción de puente vado en entrada a comunidad de Benito Juaréz.	1 pz (cosnt.)	0	0	0	0	0	0%	

Construcción de pavimentos de concreto hidraulico en calles y avenidas de la cabecera municipal.	599 ml.	0	0	0	0	0	984.25	164.31%
Construcción de pavimento de concreto hidraulico en calles y avenidas de comunidades.	1,607 ml.	0	0	0	0	0	231.21	14.38%
Instalación de semaforos y plumas en cruces ferroviarios de la cabecera municipal.	2 pz (acciones.)	0	0	0	0	0	0	0%
Instalación de alumbrado público tipo LED en calle Francisco J. Madero. De la comunidad de Venustiano Carranza.	24 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023						
Instalación de alumbrado público tipo LED en avenida 13 de marzo, dela comunidad de potrerrillos del norote.	33 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022						
Ampliación de red de energia electrica e instalación de alumbrado público en la comunidad de calmanes.	9 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022						
Instalación de alumbrado público tipo LED en diversas comunidades del municipio.	400 pz (Lms.)	0	0	0	0	0	415	103.75%
Instalación de alumbrado público tipo LED en colonias de la cabecera municipal.	300 pz (Lms.)	0	0	0	0	0	215	71.66%
Pintura de señalización en guarniciones de banquetas de la cabecera municipal.	1,200 ml.	0	0	0	0	0	1,000	83.33%
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades San José de Conitaca-Potrerrillos de los Landeros.	12 kms.	0	0	0	0	0	0	0%
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades Tayoltita-Celestino Gazca.	5.6 kms.	Esta meta lleva un porcentaje de 2.14%						
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades El Carrizo-Aguapepe.	1.7 kms.	0	0	0	0	0	0	0%
Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Calmanes-Potrerrillos del Norote-Emiliano Zapata.	2.5 kms.	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022						
Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Potrerrillos del Norote-Tanques.	5.9 kms.	0	0	0	0	0	0	0%
Total de gestión para pavimentación Carretera.	27.70 kms.	0	0	0	0	0	24.56	88.66%
Rehabilitación y mejoramiento de clinicas de salud en comunidades de Eliota.	2 PZ (Acciones.)	0	0	0	0	0	0	0%
Rehabilitación de plazuelas públicas en comunidades de Eliota.	7 pz (Rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024						

Rehabilitación de parques infantiles en comunidades del municipio.	5 pz (Rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024					
Mantenimiento a gimnasios al aire libre existentes en comunidades.	5 pz (acciones.)	0	0	0	0	12	240%
Rehabilitación y mejoramiento de la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (Rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2024					
Mejoramiento de infraestructura y empastado sintético de campo de fútbol en la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (accion.)	0	0	0	0	0	0%
Rehabilitación de cancha de básquetbol en la unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4to TRIMESTRE DEL 2022					
Construcción de canchas de usos múltiples en comunidades de Eliota.	3 pz (constrs.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2024					
Construcción de campos deportivos en comunidades del municipio.	3 pz (constrs.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2024					
Construcción de gimnasios de aire libre en comunidades del Eliota.	5 pz (constrs.)	0	0	0	0	4	80%
Proyecto ejecutivo para la construcción del malecón en Celestino Gazca.	1 pz (proy.ejec.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022					
Proyecto ejecutivo para la mejora de la calle principal en la comunidad de Celestino Gazca.	1 pz (proy.ejec.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022					
Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDAU), apoyo para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	1 pz (gestion.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022					
Atención a Espacios Públicos Recreativos (Parques y Campos Deportivos)	12 pz	0	6	4	10	10	83.33%
Gestión y Evaluación del Alumbrado Público (Sindicaturas)	5pz	0	2	2	4	4	80.00%
Emballecimiento de Tramos en Carreteras y Calles	10 km	0	1.5	5.1	6.6	6.6	66.00%
Mejoramiento de Vías Terrestres: Motoconformado de Calles en Ferriñacera y Reparación de Caminos Vecinales	15 km	0	4.6	4.9	8.14	8.14	54.26%
Contribución a Espacios Educativos (Escuelas)	7pz	0	4	2	6	6	85.71%

AUTORIZO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ-FELIX CONTROL



REVISO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES

LA CRUZ, ELOTA, SIM.

