


ACCION	META	ABR.	MAY.	JUN.	ZDO			ACUM. TOTAL	PORC.%
					TRIMESTRE 2024				
Aulas	2 pz (accion).	0	0	0	0	0	0	0	0%
Servicios Sanitarios	3 pz (accion).	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022							
Techumbres Metalicas	1 pz (accion).	0	0	0	0	0	0	0	0%
Canchas de Usos Múltiples	2 pz (accion).	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cercas Perimetrales	3 pz (accion).	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cuartos Adicionales	34 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0	0	0%
Techos Firmes	50 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0	0	0%
Pisos Firmes	50 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0	0	0%
Electrificacion	3 pz (acciones).	0	1	2	0	0	3	3	100%
Pavimentacion	5 pz (Acciones.)	1	1	0	0	2	2	2	40%
Raspado y relleno de caminos y calles	5 pz (acciones).	1	2	2	2	5	9	9	180%
Alumbrado Público	5 pz (acciones).	1	2	2	2	5	5	5	100%
Limpieza y desmonte de acotamientos en carreteras vecinales del municipio de Elota.	141 kms	0	25	25	50	50	171	171	121.27%
Rehabilitacion de calles, Avenidas, Caminos Vecinales y saca cosechas con relleno y motonivelación en el municipio.	960 kms	100	150	50	300	1010	1010	105.20%	
Construcción de puente tipo alcantarilla en kilometro 04, Sobre la Carretera La Cruz-Poterillos del Norote.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022							
Construcción de puente elevado en cruce de arroyo Agua Amarga, Sobre la carretera La Cruz-Poterillos del Norote.	1 pz (cosnt.)	Esta meta lleva un porcentaje de 25%							
Rehabilitación de puente vado en cruce de Rio Elota, sobre carretera La Cruz-El Saladito.	1 pz (rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023							
Bacheo con Concreto asfáltico en carreteras del municipio.	370 m2	0	20	20	40	375	375	101.35%	
Construcción de puente alcantarilla en camino que conduce de la carretera Maxipista a la comunidad de Colonia Buenos Aires.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023							
Construcción de puente vado en entrada a comunidad de La Ensenada.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022							

Construcción de puente vado en entrada a comunidad de Benito Juárez.	1 pz (cosnt.)	0	0	0	0	0	0	0	0%
Construcción de pavimentos de concreto hidraulico en calles y avenidas de la cabecera municipal.	599 ml.	0	140	0	140.00	584.25	97.53%		
Construcción de pavimento de concreto hidraulico en calles y avenidas de comunidades.	1,607 ml.	105	0	0	105	231.21	14.38%		
Instalación de semáforos y plumas en cruces ferroviarios de la cabecera municipal.	2 pz (acciones.)	0	0	0	0	0	0%		
Instalación de alumbrado público tipo LED en calle Francisco I. Madero. De la comunidad de Venustiano Carranza.	24 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023							
Instalación de alumbrado público tipo LED en avenida 13 de marzo, dela comunidad de potrerrillos del norote.	33 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022							
Ampliación de red de energía eléctrica e instalación de alumbrado público en la comunidad de caimanes.	9 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022							
Instalación de alumbrado público tipo LED en diversas comunidades del municipio.	400 pz (Lms.)	0	100	0	100	355	88.75%		
Instalación de alumbrado público tipo LED en colonias de la cabecera municipal.	300 pz (Lms.)	0	125	50	175	175	58.33%		
Pintura de señalización en guarniciones de banquetas de la cabecera municipal.	1,200 ml.	0	200	200	400	1,000	83.33%		
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades San José de Conitaca-Potrerrillos de los Landeros.	12 kms.	0	0	0	0	0	0%		
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades Tayoltita-Celestino Gazca.	5.6 kms.	Esta meta lleva un porcentaje de 2.14%							
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades El Carrizo-Aguapepe.	1.7 kms.	0	0	0	0	0	0%		
Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Caimanes-Potrerrillos del Norote-Emiliano Zapata.	2.5 kms.	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022							
Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Potrerrillos del Norote-Tanques.	5.9 kms.	0	0	0	0	0	0%		
Total de gestión para pavimentación Carretera.	27.70 kms.	0	5.36	0	5.36	24.21	106.75%		

Rehabilitación y mejoramiento de clínicas de salud en comunidades de Elota.	2 pz (Acciones.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Rehabilitación de plazuelas públicas en comunidades de Elota.	7 pz (Rehab.)	0	2	2	4	9	128.57%			
Rehabilitación de parques infantiles en comunidades del municipio.	5 pz (Rehab.)	0	3	2	5	7	140%			
Mantenimiento a gimnasios al aire libre existentes en comunidades.	5 pz (acciones.)	0	3	0	3	5	100%			
Rehabilitación y mejoramiento de la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (Rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2024								
Mejoramiento de infraestructura y empastado sintético de campo de futbol en la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (accion.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Rehabilitación de cancha de básquetbol en la unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4to TRIMESTRE DEL 2022								
Construcción de canchas de usos múltiples en comunidades de Elota.	3 pz (constrs.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2024								
Construcción de campos deportivos en comunidades del municipio.	3 pz (constrs.)	0	0	1	1	2	67%			
Construcción de gimnasios de aire libre en comunidades del Elota.	5 pz (constrs.)	0	1	1	2	3	60%			
Proyecto ejecutivo para la construcción del malecón en Celestino Gazca.	1 pz (proy.ejec.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022								
Proyecto ejecutivo para la mejora de la calle principal en la comunidad de Celestino Gazca.	1 pz (proy.ejec.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022								
Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), apoyo para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	1 pz (gestion.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022								

NOTA: DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN UNAS DE OTRAS SE HAN CUMPLIDO DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, POR LO QUE SE SIGUIA TRABAJANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y URBANO
Y CONTROL

AUTORIZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTRADICCIÓN
L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ FELIX

REVISO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. GIBBERTO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA TODOS
LA CRUZ, ELOTA, SIN.