

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS MANJARREZ S.A DE C.V

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

R.F.C. ICE110531MX8

CONTRATO N°: HAE-014-CP-2025/A

INICIO PROGRAMA: 15 DE OCTUBRE DE 2025

INICIO REAL: 15 DE OCTUBRE DE 2025

TERMINACIÓN PROGRAMA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

TERMINACIÓN REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

IMPORTE SANCION:

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3076407 \$ 554,743.52

IMPORTE ANTICIPO: \$ 554,743.52

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3076410 \$ 158,498.15

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.



EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 1,584,981.49
ANTICIPO 35%	\$	554,743.52
ESTIMACION 01 FINIQUITO 15/10/2025 AL 14/11/2025	\$	1,030,237.97
SUMA DE AVANCES	\$	1,584,981.49
CARGOS AL CONTRATISTA	\$	0.00
SALDO QUE SE CANCELA	\$	0.00
SUMAS IGUALES	\$	1,584,981.49

RECIBE	ENTREGA
<p>Vo.Bo.</p>  <p>ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p>	 <p>ING. JESUS ANTONIO MANJARREZ TORRES. REPRESENTANTE LEGAL</p>