

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE LA CALLE SUR 0 (SECTOR CAMPO DEPORTIVO), EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".**

| DATOS GENERALES DE LA OBRA:                         |   |
|---|---|
| EMPRESA CONTRATISTA:                                | GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.                |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                | C. ING. BIANCA GRACIELA SALAZAR CABRERA |
| UBICACION:  | VIDA CAMPESINA, ELOTA, SINALOA.         |
| NUMERO DE CONTRATO:                                 | HAE-027-PR-2024/A                       |
| INICIO DEL PROGRAMA:                                | 25 DE JUNIO DE 2024                     |
| TERMINACION PROGRAMA INICIAL:                       | 31 DE AGOSTO DE 2024                    |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:                        | CERO (0)                                |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA:                               | LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.             |
| N0. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO                       | 2516396-0000/\$195,106.85               |
| N0. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: | 2516395-0000/\$55,744.82                |
| R.F.C.  | GEL230214IP3                            |
| INICIO REAL:  | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024                |
| TERMINACION REAL:                                   | 31 DE AGOSTO DE 2024                    |
| IMPORTE SANCION:                                    | \$0.00                                  |
| IMPORTE DE ANTICIPO:                                | \$195,106.85                            |

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 12:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

**"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE LA CALLE SUR 0 (SECTOR CAMPO DEPORTIVO), EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".**

"Para bien y para todos"



SECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

**DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS**

OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE LA CALLE SUR 0 (SECTOR CAMPO DEPORTIVO), EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA". CONTRATO NÚM. HAE-027-PR-2024/A CON FECHA DEL 25 DE JUNIO DEL 2024, POR UN MONTO DE \$557,448.15 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 15/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2024.

| ESTIMACION:                           | IMPORTE CON IVA: | SUBTOTAL:     |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| MONTO CONTRATADO                      | \$ 557,448.15    | \$ 557,448.15 |
| ANTICIPO                              | \$ 195,106.85    | \$ 195,106.85 |
| ESTIMACION NUM.1<br>NORMAL(FINIQUITO) | \$ 361,915.09    | \$ 361,915.09 |
| <b>TOTAL EJERCIDO CON IVA.:</b>       |                  | \$ 557,021.94 |
| <b>SALDO CON IVA.:</b>                |                  | \$ 426.21     |

RECIBE:

  
C. ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.



MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

ENTREGA:

  
C. ING. BIANCA GRACIELA  
SALZAR CABRERA  
REPRESENTANTE LEGAL  
GRUPO ELIBZA S.A DE C.V.

"Para bien y para todos"