



**H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y**  
**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO"**

**CONTRATO No. HAE-016-CP-2023/A**

**CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZAREA, S.A. DE C.V.**  
**UBICACIÓN: CALLE JONICA No. 529, ESTANZA CORCEGA, CULIACÁN, SINALOA.**  
**REG. FED. CONT. CCE-130208-3B7**  
**PROGRAMA: 2022**

**INICIACION DEL PROGRAMA: 21 DE AGOSTO DEL 2023 TERMINACION DEL PROGRAMA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

**INICIACION REAL: 21 DE AGOSTO DEL 2023 TERMINACION REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

**DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:**

**COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**

**Nº E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4955-00565-7, \$13,945.14**

**Nº E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:**

**EN ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:**

**"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO".**

**EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.**

**SE INCLUYEN  ANEXOS**

<b>DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>MONTO DEL CONTRATO C/IVA</b>	<b>21/AGO/2023</b>	<b>\$139,451.37</b>

**ANTICIPO** \$0.00

**ESTIMACION Nº 01 (FINIQUITO) DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023** \$ 139,451.37

**SUMA DE LAS ESTIMACIONES** \$139,451.37

**CARGOS AL CONTRATISTA:**

**SALDO QUE SE CANCELA:** \$ 0.00

**SUMAS IGUALES:** \$139,451.37

**RECIBE**

**ENTREGA**

Vo.Bo.

**ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO**  
**OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**PUBLICOS MUNICIPALES**  
**LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**

**ING. ELVER ZAZUETA RIVERA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**CONSTRUCCIONES CIVILES Y**  
**ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V.**