Anexo 4. Informe de cumplimiento 31 **/DICIEMBRE / 2019** **PAICE 2019 (FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2019)**

Entidad Federativa o Municipio de: ELOTA

inicio 18/12/2018 TERM. 14/03/2019

No. De Obra	Denominacion o descripcion general de la obra	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance fisico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de medida	Recursos federales depositados			Rendimiento y Comisiones Bancarias	
				Programada total	Avance alcanzado		DEPOSITADO (FEDERAL)	Contratado	**Ejercido al 31 de Diciembre del 2019** B	Rendimiento Generados C	(Comisiones Bancarias cobradas) Ejercidos D
TOTAL											
			H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA **(LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL)**						-	-	**TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO**
	CASA DE LA CULTURA DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	AYUNTAMIENTO DE ELOTA (LICITACIÓN PÚBLICA	**$2,672,021**	**30%**	**116.37 M2**	**$1,000,000**	**$2,672,021**	**$292,831.12**		**$2,672,021**
					30%		**1,672,021.00**		**489,616.76**		
									ANTICIPO A DIC.		

TOTAL A EJERCERCE AL 14 DE MARZO DEL 2019

ÉSTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR NINGÚN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ÉSTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Hector Gpe Lopez C

ING. HÉCTOR GUADALUPE LÓPEZ COTA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERV. PÚB. DE ELOTA