RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE 01/01 AL 30/06 DEL 2024

NORMAL ( ) INFORME DE GOB. ( ) TRIMESTRAL (X)

MUNICIPIO: ELOTA
ZONA PRIORITARIA: ZONA MEDIA
FONDO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO DEL 2024)

FECHA DE ELABORACION
DIA _08 MES _07_ AÑO 2024

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES				No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS		
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07242-MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS	59100	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO	LA CRUZ	FISM-TM-005-24	35%	21/05/24 19/07/24	780,438.56			780,438.56				273,153.50			273,153.50			LOTE	1.00		45	350	45
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCIÓN	48616	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO, EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO	AGUA PEPE	FISM-TM-006-24	35%	22/05/24 22/08/24	638,920.75			271,701.58				271,701.58			271,701.58			M2	46.92		50	35	50
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCIÓN	34905	ESTRUCTURA METÁLICA EN AREA DE IMPARTICION DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARÍN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA;	LOMA DE TECUYO	FISM-TM-004-24	35%	09/05/24 09/07/24	1,026,350.66			1,026,350.66				359,222.73			359,222.73			M2	296.31		60	150	60
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACIÓN	48050	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SUR 10, SECTOR LOMA REAL, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO	LA CRUZ	FISM-TM-007-24	100%	22/05/24 28/06/24	1,063,786.76			1,063,786.76				1,063,786.76			1,063,786.76			M.L POSTE	426.00 11		100	120	100
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACIÓN	87664	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO	BELLAVISTA	FISM-TM-001-23	35%	04/06/24 05/07/24	488,018.08			488,018.08				174,656.33			174,656.33			M.L POSTE	136.00 5		35	120	100
0519-RED DE ELECTRICIDAD	01-AMPLIACIÓN	87384	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO (SECTOR PANTEÓN), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO	EL SALADO	FISM-TM-005-23	35%	06/06/24 20/07/24	954,916.29			954,916.29				334,220.70			334,220.70			M.L POSTE	321.00 4		70	150	70
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCIÓN	32607	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, SINALOA; MÉXICO	POTRERILLOS DE LOS LANDEROS	FISM-TM-002-24	35%	07/05/24 05/07/24	1,267,849.77			1,267,849.77				443,747.42			443,747.42			M2	354.43		80		80
							SUMA DE LA HOJA	6,220,280.87	0.00	0.00	5,853,061.70	0.00	0.00	0.00	2,920,489.02	0.00	0.00	2,920,489.02	0.00	0.00						
							TOTAL	6,220,280.87	0.00	0.00	5,853,061.70	0.00	0.00	0.00	2,920,489.02	0.00	0.00	2,920,489.02	0.00	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

C. ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

ING. GILBERTO SALAZAR RAMÍREZ.

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DE 01/01 AL 30/06 DEL 2024

NORMAL ( ) INFORME DE GOB. ( ) TRIMESTRAL (X)

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO DEL 2024)

FECHA DE ELABORACION
DIA _08 MES _07_ AÑO 2024

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES				No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMILADO %
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS		
04-URBANIZACIÓN	02-CONSTRUCCIÓN	38672	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO	BOSCOSO	FISM-TM-003-24	35%	09/05/24 09/07/24	1,788,533.30			1,788,533.30				591,430.22			591,430.22			M2	2089		90	641	90
05-ELECTRIFICACIÓN RURAL EN COL. POBRES	0520-ALUMBRADO PÚBLICO	66454	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORÍN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; M¨EXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-013-24	35%	11/06/24 26/07/24	922,924.30			922,924.30				323,023.51			323,023.51			PZA	6		70	5000	70
04-URBANIZACIÓN	02-CONSTRUCCIÓN	87792	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LAS BRISSAS, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO	LA CRUZ	FISM-TM-014-24	35%	11/06/24 16/08/24	1,176,820.24			1,176,820.24				411,887.08			411,887.08			M2	613.18		40	1500	40
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCIÓN	38875	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.	EL CARRIZO	FISM-TM-001-24	45%	07/05/24 05/07/24	1,114,681.09			1,114,681.09				498,020.78			498,020.78			M2	357.35		44.67	180	100
							SUMA DE LA HOJA	5,002,958.93	0.00	0.00	5,002,958.93	0.00	0.00	0.00	1,824,361.59	0.00	0.00	1,824,361.59	0.00	0.00						
							TOTAL	11,223,239.80	0.00	0.00	10,856,020.63	0.00	0.00	0.00	4,744,850.61	0.00	0.00	4,744,850.61	0.00	0.00						

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.
ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

ELOTA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
ING. GILBERTO SALAZAR RAMÍREZ.