H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: " AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEÓN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO"

CONTRATO No. HAE-019-PR-2024/A

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZAFE, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN: CALLE JONICA No. 529, ESTANZA CORCEGA, CULIACÁN, SINALOA.
REG. FED. CONT. CCE-130208-3B7
PROGRAMA: 2024

INICIACION DEL PROGRAMA: 06 DE JUNIO DEL 2024 **TERMINACION DEL PROGRAMA:** 20 DE JULIO DEL 2024
INICIACION REAL: 06 DE JUNIO DEL 2024 **TERMINACION REAL:** 18 DE JULIO DEL 2024
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY
Nº E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2281414-0, $334,220.70
Nº E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2281418-0, $95,491.63

EN ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA **EL DIA** 19 DE JULIO DEL 2024 **SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:**
"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SAALDO SECTOR PANTEÓN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO".

EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO DELOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DSCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE
MONTO DEL CONTRATO C/IVA	06/JUNIO/2024	$954,916.29
ANTICIPO		$334,220.70
ESTIMACION Nº 01 (FINIQUITO)	DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2024	$ 954,916.29

SUMA DE LAS ESTIMACIONES $954,885.06
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA: $ 31.22
SUMAS IGUALES: $954,916.28

RECIBE			ENTREGA
	Vo. Bo. **ING. GILBERTO SALAZAR RAMÍREZ** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		**ING. ELVER ZAZUETA RIVERA** REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA