ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE SUR 14, EN LA COLONIA LOMA REAL, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA".

DATOS GENERALES DE LA OBRA:	
EMPRESA CONTRATISTA:	C. ING. JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ING. JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ
UBICACION:	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	HAE-029-CP-2024/A
INICIO DEL PROGRAMA:	21 DE AGOSTO DEL 2024
TERMINACION PROGRAMA INICIAL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	CERO (0)
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION.
N0. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO	NO APLICA
N0. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:	2295798/$28,732.78
R.F.C.	HEBA0008308GB
INICIO REAL:	21 DE AGOSTO DEL 2024
TERMINACION REAL:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
IMPORTE SANCION:	$0.00
IMPORTE DE ANTICIPO:	$0.00

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL DIA **01 DE OCTUBRE DEL 2024 A LAS 12:00 HRS**, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE SUR 14, EN LA COLONIA LOMA REAL, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA".

ELOTA "Para bien y para todos"

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE SUR 10 Y CALLE SUR 14, EN LA COLONIA LOMA REAL, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA". CONTRATO **NÚM. HAE-029-CP-2024/A** CON FECHA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024, POR UN MONTO DE **$287,327.84 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 84/100 M.N.)** INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2024.**

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	**$ 287,327.84**	**$ 287,327.84**
ANTICIPO	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ESTIMACION NUM.1 NORMAL(FINIQUITO)	**$ 287,148.24**	**$ 287,148.24**
	TOTAL EJERCIDO CON IVA.:	**$ 287,148.24**
	SALDO CON IVA.:	**$ 179.60**

RECIBE:

ELOTA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

ENTREGA:

C. ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

C. ING. JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ
REPRESENTANTE LEGAL